

**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL  
PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".**

Hopelchén, Campeche, a 17 de septiembre de 2024.

OFICIO: HAH/DOP/496/2024.

ASUNTO: Trámite de pago.

C. MARÍA LETICIA CHULÍN MOLINA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

PRESENTE:

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la Estimación Uno (Única) de la Obra: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de SANTA RITA BECANCHEN, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-07/2024 a favor de la PERSONA FISICA: ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ Representado por el C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ se solicita el pago de \$2,099,942.99 (Son: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2024).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura electrónica No.24
- Fianza de Vicios Ocultos No. 2961527 de SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- Oficio de Notificación de Término de la Obra
- Carátula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Números Generadores
- Croquis
- Reporte Fotográfico
- Catálogo Definitivo
- Acta de Entrega del Contratista
- Acta de Entrega del Comité
- Bitácora de Obra
- Acta de Entrega Física
- Acta de Entrega Finiquito
- Proyecto Definitivo

H. AYUNTAMIENTO DE  
**HOPELCHEN**  
CAMPECHE

2021 20 SEP 2024 2024

DIRECCIÓN DE  
PLANEACION MUNICIPAL  
**RECIBIDO**

15:00 pm

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.c.p. Archivo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
HOP. CAWL.



**ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ**  
AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
R.F.C. : ZAGA9103057A2

|                  |                                                                                                                                                     |                         |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESTIMACIÓN No.:  | <u>UNO (UNICA)</u>                                                                                                                                  | CONTRATISTA:            | <u>ABRAHAM FERNANDO</u> |
| FECHA:           | <u>13/04/2024</u>                                                                                                                                   |                         | <u>ZAPATA GONZALEZ</u>  |
| PARTIDA PRESUP.: |                                                                                                                                                     | REG. O PUB.:            |                         |
| OBRA:            | <u>REHABILITACION DE CALLES CON<br/>PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN<br/>LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN<br/>MUNICIPIO DE HOPELCHEN</u> | R.F.C.:                 | <u>ZAGA9103057A2</u>    |
| MUNICIPIO:       | <u>HOPELCHEN</u>                                                                                                                                    | REG. INFONAVIT:         |                         |
| LOCALIDAD:       | <u>SANTA RITA BECANCHEN</u>                                                                                                                         | REG. I.M.S.S.:          |                         |
| UBICACIÓN:       |                                                                                                                                                     | C.M.I.C.:               |                         |
| CONTRATO No.:    | <u>HAH-DOP-FAISMUN-07/2024</u>                                                                                                                      | FIANZA DE ANTICIPO No.: |                         |
| MONTO C/I.V.A.   | \$ <u>2,999,947.36</u>                                                                                                                              | FIANZA DE GARANTIA No.: |                         |
| ANTICIPO (30%):  | \$ <u>899,984.21</u>                                                                                                                                | FACTURA No.:            |                         |

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 2,099,942.99 SON: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

|                                         |                            |                               |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: | <u>UNO (UNICA)</u>         | POR TRABAJOS EFECTUADOS       |
| EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL           | <u>15 DE MARZO DE 2024</u> | AL <u>13 DE ABRIL DE 2024</u> |


AVANCE DE LA OBRA: 100.00%

|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| IMPORTE DE ESTIMACIÓN:    | \$ | 2,586,144.14 |
| AMORTIZACION DE ANTICIPO: | \$ | 775,848.46   |
| SUBTOTAL:                 | \$ | 1,810,295.68 |
| IVA 16%:                  | \$ | 289,647.31   |
| SUBTOTAL:                 | \$ | 2,099,942.99 |
| MENOS DEDUCCIONES         | \$ | -            |
| ALCANCE NETO              | \$ | 2,099,942.99 |

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024**

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

CONTRATISTA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

. 000040





**ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ**  
 AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
 R.F.C. : ZAGA9103057A2

**CUERPO DE ESTIMACION**

PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: SANTA RITA BECANCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-07/2024  
 ESTIMACION: UNO (UNICA)  
 FECHA: 13/04/2024

**OPERADO**  
**RAMO: 33-FAISMUN**  
**FONDO: III-2024**

| CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U   | P.U.        | PRESUP.  | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUMUL.  | EXCED. | IMPORTE         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|-----------------|
|        | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN                                                                                                                                                         |     |             |          |            |          |          |        |                 |
|        | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |          |            |          |          |        |                 |
|        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.                                                                         | PZA | \$ 4,333.80 | 1.00     | -          | 1.00     | 1.00     | -      | \$ 4,333.80     |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL                                                                | M2  | \$ 12.03    | 3,030.15 | -          | 3,015.13 | 3,015.13 | -      | \$ 36,272.01    |
|        | <b>TERRACERIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |          |            |          |          |        |                 |
| 5R002B | ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. | M2  | \$ 24.91    | 3,030.15 |            | 3,015.13 | 3,015.13 | -      | \$ 75,106.89    |
| 5BAN   | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                    | M3  | \$ 117.05   | 196.95   |            | 195.99   | 195.99   | -      | \$ 22,940.63    |
| 5CAVAC | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.                                                                                                                   | M3  | \$ 49.58    | 196.95   |            | 195.99   | 195.99   | -      | \$ 9,717.18     |
| 5ACA1  | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.                                                                                                                                   | M3  | \$ 40.39    | 196.95   |            | 195.99   | 195.99   | -      | \$ 7,916.04     |
| 5R005  | MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.                                                                                                                                                                                           | M3  | \$ 144.00   | 151.50   |            | 150.77   | 150.77   | -      | \$ 21,710.88    |
|        | <b>PAVIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |          |            |          |          |        |                 |
| 5LOS8  | LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                | M2  | \$ 758.28   | 3,030.15 |            | 3,015.13 | 3,015.13 | -      | \$ 2,286,312.78 |

**PROGRAMA**  
 CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
 CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO  
 PARA FINES DISTINTOS A LOS  
 ESTABLECIDOS EN EL

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
 CONTRATISTA

000042

ARQ. KENNIA DE FATHMA VILLAMONTE ZAPATA  
 SUPERVISOR DE OBRA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
R.F.C. : ZAGA9103057A2

| CUERPO DE ESTIMACION |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |          |            |             |                         |        |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|--------|-----------------|
| PERIODO:             | DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |          |            | CONTRATO:   | HAH-DOP-FAISMUN-07/2024 |        |                 |
| DEPENDENCIA:         | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN                                                                                                                                                                                                       |            |                      |          |            | ESTIMACION: | UNO (UNICA)             |        |                 |
| OBRA:                | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN                                                                                                                             |            |                      |          |            | FECHA:      | 13/04/2024              |        |                 |
| MUNICIPIO:           | HOPELCHEN                                                                                                                                                                                                                                                    | LOCALIDAD: | SANTA RITA BECANCHEN |          |            |             |                         |        |                 |
| CLAVE                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                     | U          | P.U.                 | PRESUP.  | ACUM. ANT. | PRESENTE    | ACUMUL.                 | EXCED. | IMPORTE         |
| 5JCR                 | FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO, LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. | ML         | \$ 83.60             | 1,211.50 |            | 1,357.80    | 1,357.80                | 146.30 | \$ 113,512.08   |
|                      | OBRA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |          |            |             |                         |        |                 |
| STOMAS               | REPARACION DE TUBO NEGRO HIDRAULICO DE TOMA DOMILIAR CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 BOPLAS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.                                                                                          |            | \$ 554.79            | 15.00    |            | 15.00       | 15.00                   | -      | \$ 8,321.85     |
| SUBTOTAL             |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |          |            |             |                         |        | \$ 2,586,144.14 |

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAN: 33 FAISMUN  
FONDO: III-2024

000043

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
CONTRATISTA

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA



**ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ**

AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE

R.F.C. : ZAGA9103057A2

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBJETO: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: SANTA RITA BECANCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-07/2024

ESTIMACION: UNO (UNICA)

FECHA: 13/04/2024

**OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: II-2024

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U   | EJE     | TRAMO    | LARGO     | ANCHO  | ALTO  | PZAS   | TOTAL   | OBSERVACIONES     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--------|-------|--------|---------|-------------------|
| REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN                                                                                                                                                         |     |         |          |           |        |       |        |         |                   |
| PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |           |        |       |        |         |                   |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.                                                                         | PZA |         |          |           |        |       | 1.00   | 1.00    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |           |        |       |        | 1.00    |                   |
| STRAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  |         |          |           |        |       |        |         |                   |
| TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL                                                                |     |         |          |           |        |       |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 1 | 0+000.00 | 0+096.00  | 96.00  | 5.50  |        | 528.00  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 1 | 0+096.00 | 0+105.40  | 9.40   | 4.40  |        | 41.36   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 1 | 0+096.00 | 0+105.40  | 9.40   | 3.30  | 2.00   | 15.51   | TRIANGULO ABANICO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 2 |          |           |        |       | 766.34 | 766.34  | FIGURA CENTRO     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 3 | 0+000.00 | 0+116.00  | 116.00 | 5.00  |        | 580.00  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 4 | 0+000.00 | 0+082.00  | 82.00  | 6.00  |        | 492.00  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 5 | 0+000.00 | 0+060.00  | 60.00  | 5.40  |        | 324.00  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 5 | 0+060.00 | 0+107.15  | 47.15  | 4.80  |        | 226.32  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 5 | 0+000.00 | 0+005.202 | 16.00  | 5.202 | 2.00   | 41.62   | TRIANGULO ABANICO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |           |        |       | TOTAL  | 3015.15 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |           |        |       | COBRA  | 3015.13 |                   |
| TERRACERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |          |           |        |       |        |         |                   |
| ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. | M2  |         |          |           |        |       |        |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 1 | 0+000.00 | 0+096.00  | 96.00  | 5.50  |        | 528.00  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 1 | 0+096.00 | 0+105.40  | 9.40   | 4.40  |        | 41.36   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 1 | 0+096.00 | 0+105.40  | 9.40   | 3.30  | 2.00   | 15.51   | TRIANGULO ABANICO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | TRAMO 2 |          |           |        |       | 766.34 | 766.34  | FIGURA CENTRO     |

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

000044

ESTE PROGRAMA ES DE  
CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA



ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
AV. CALAKMUL 5/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
R.F.C. : ZAGA9103057A2

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

PROYECTO: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-07/2024

ESTIMACION: UNO (UNICA)

FECHA: 13/04/2024

| MUNICIPIO: HOPELCHEN                                                                                                                                                   |    | LOCALIDAD: SANTA RITA BECANCHEN |                   |               |        |      |       |         |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-------------------|---------------|--------|------|-------|---------|-------------------|--|--|
| CONCEPTO                                                                                                                                                               | U  | EJE                             | TRAMO             | LARGO         | ANCHO  | ALTO | PZAS  | TOTAL   | OBSERVACIONES     |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 3                         | 0+000.00 0+116.00 | 116.00        | 5.00   |      |       | 580.00  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 4                         | 0+000.00 0+082.00 | 82.00         | 6.00   |      |       | 492.00  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+000.00 0+060.00 | 60.00         | 5.40   |      |       | 324.00  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+060.00 0+107.15 | 47.15         | 4.80   |      |       | 226.32  |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+000.00 0+005.20 | 16.00         | 5.202  | 2.00 |       | 41.62   | TRIANGULO ABANICO |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    |                                 |                   |               |        |      | TOTAL | 3015.15 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    |                                 |                   |               |        |      | COBRA | 3015.13 |                   |  |  |
| EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.                                                                                  | M3 |                                 |                   |               |        |      |       |         |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+000.00 0+096.00 | 96.00         | 5.50   | 0.05 | 1.30  | 34.32   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+096.00 0+105.40 | 9.40          | 4.40   | 0.05 | 1.30  | 2.69    | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+096.00 0+105.40 | TRIANGULO     | 15.51  | 0.05 | 1.30  | 1.01    | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 2                         |                   | FIGURA CENTRO | 766.34 | 0.05 | 1.30  | 49.81   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 3                         | 0+000.00 0+116.00 | 116.00        | 5.00   | 0.05 | 1.30  | 37.70   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 4                         | 0+000.00 0+082.00 | 82.00         | 6.00   | 0.05 | 1.30  | 31.98   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+000.00 0+060.00 | 60.00         | 5.40   | 0.05 | 1.30  | 21.06   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+060.00 0+107.15 | 47.15         | 4.80   | 0.05 | 1.30  | 14.71   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+000.00 0+005.20 | TRIANGULO     | 41.62  | 0.05 | 1.30  | 2.71    | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    |                                 |                   |               |        |      |       | 195.99  |                   |  |  |
| CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. | M3 |                                 |                   |               |        |      |       |         |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+000.00 0+096.00 | 96.00         | 5.50   | 0.05 | 1.30  | 34.32   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+096.00 0+105.40 | 9.40          | 4.40   | 0.05 | 1.30  | 2.69    | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+096.00 0+105.40 | TRIANGULO     | 15.51  | 0.05 | 1.30  | 1.01    | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 2                         |                   | FIGURA CENTRO | 766.34 | 0.05 | 1.30  | 49.81   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 3                         | 0+000.00 0+116.00 | 116.00        | 5.00   | 0.05 | 1.30  | 37.70   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 4                         | 0+000.00 0+082.00 | 82.00         | 6.00   | 0.05 | 1.30  | 31.98   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+000.00 0+060.00 | 60.00         | 5.40   | 0.05 | 1.30  | 21.06   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+060.00 0+107.15 | 47.15         | 4.80   | 0.05 | 1.30  | 14.71   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 5                         | 0+000.00 0+005.20 | TRIANGULO     | 41.62  | 0.05 | 1.30  | 2.71    | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    |                                 |                   |               |        |      |       | 195.99  |                   |  |  |
| ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.                 | M3 |                                 |                   |               |        |      |       |         |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+000.00 0+096.00 | 96.00         | 5.50   | 0.05 | 1.30  | 34.32   | Abundamiento      |  |  |
|                                                                                                                                                                        |    | TRAMO 1                         | 0+096.00 0+105.40 | 9.40          | 4.40   | 0.05 | 1.30  | 2.69    | Abundamiento      |  |  |

OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: II-2024

DIRECCION DE  
PAVIMENTACION

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARACTER PUBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
CONTRATISTA

000045

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA



## NÚMEROS GENERADORES

FECHA: 13/04/2024

**OPERADO**  
**RAMO:33-FAISMUN**  
**FONDO: III-2024**

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

000049



**ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ**  
 AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
 R.F.C. : ZAGA9103057A2

**NÚMEROS GENERADORES**

PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-07/2024

ESTIMACION: UNO (UNICA)

FECHA: 13/04/2024

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | U  | EJE     | TRAMO    | LARGO    | ANCHO  | ALTO | PZAS  | TOTAL  | OBSERVACIONES |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------|------|-------|--------|---------------|
| SJCR  | FORJADO DE UNILES CON CORREDORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 30MM DE ANCHO, HAS PUNTEO A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO, LAS JUNTAS LLEVAN BELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELENO DE "COX DE RAY" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. | ML |         |          |          |        |      |       |        |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 1 | 0+000.00 | 0+096.00 | 96.00  |      | 1.00  | 96.00  |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 1 | 0+000.00 | 0+096.00 | 5.50   |      | 32.00 | 176.00 |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 1 | 0+095.00 | 0+105.40 | 9.40   |      | 1.00  | 9.40   |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 1 | 0+095.00 | 0+105.40 | 4.40   |      | 3.13  | 13.77  |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 1 | 0+095.00 | 0+105.40 | 9.40   |      | 1.00  | 9.40   |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+020.00 | 20.00  |      | 1.00  | 20.00  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+020.00 | 2.74   |      | 6.66  | 18.25  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+025.20 | 25.20  |      | 1.00  | 25.20  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+025.20 | 2.75   |      | 8.40  | 23.10  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+041.50 | 41.50  |      | 1.00  | 41.50  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+041.50 | 2.75   |      | 13.83 | 38.03  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+009.90 | 9.90   |      | 1.00  | 9.90   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+009.90 | 3.23   |      | 3.30  | 10.66  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+026.90 | 26.90  |      | 1.00  | 26.90  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+026.90 | 3.05   |      | 8.96  | 27.33  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+020.30 | 20.30  |      | 1.00  | 20.30  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+020.30 | 3.00   |      | 6.76  | 20.28  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+016.30 | 16.30  |      | 1.00  | 16.30  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+016.30 | 3.00   |      | 5.43  | 16.29  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+013.00 | 13.00  |      | 1.00  | 13.00  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+013.00 | 2.98   |      | 4.33  | 12.90  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+010.40 | 10.40  |      | 1.00  | 10.40  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+010.40 | 3.00   |      | 3.46  | 10.38  | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+008.50 | 8.50   |      | 1.00  | 8.50   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+008.50 | 3.00   |      | 2.83  | 8.49   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+007.30 | 7.30   |      | 1.00  | 7.30   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+007.30 | 3.00   |      | 2.43  | 7.29   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+007.10 | 7.10   |      | 1.00  | 7.10   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 2 | 0+000.00 | 0+007.10 | 2.98   |      | 2.36  | 7.03   | TRIANGULO     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 3 | 0+000.00 | 0+116.00 | 116.00 |      | 1.00  | 116.00 |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 3 | 0+000.00 | 0+116.00 | 5.00   |      | 38.66 | 193.30 |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 4 | 0+000.00 | 0+082.00 | 82.00  |      | 1.00  | 82.00  |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 4 | 0+000.00 | 0+082.00 | 6.00   |      | 27.33 | 163.98 |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 5 | 0+000.00 | 0+060.00 | 60.00  |      | 1.00  | 60.00  |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 5 | 0+000.00 | 0+060.00 | 5.40   |      | 20.00 | 108.00 |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 5 | 0+060.00 | 0+107.15 | 47.15  |      | 1.00  | 47.15  |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | TRAMO 5 | 0+060.00 | 0+107.15 | 4.80   |      | 15.71 | 75.41  |               |

ESTE PROGRAMA ES DE  
 CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
 CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
 Queda PROHIBIDO EL USO  
 PARA FINES DISTINTOS A LOS  
 ESTABLECIDOS EN EL  
 PROGRAMA

000047

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
 CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
 SUPERVISOR DE OBRA



ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
R.F.C. : ZAGA9103057A2

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-07/2024  
ESTIMACION: UNO (UNICA)  
FECHA: 13/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: SANTA RITA BECANCHEN

| CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                  | U   | EJE     | TRAMO    | LARGO    | ANCHO | ALTO | PZAS  | TOTAL   | OBSERVACIONES |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|------|-------|---------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                           |     |         |          |          |       |      | TOTAL | 1556.84 |               |
|        |                                                                                                                                                                           |     |         |          |          |       |      | COBRA | 1357.80 | ✓             |
|        | OBRA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                       |     |         |          |          |       |      |       |         |               |
| STOMAS | REPARACION DE TUBO NEGRO HIDRAULICO DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLÉS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. | PZA |         |          |          |       |      |       |         |               |
|        |                                                                                                                                                                           |     | TRAMO 1 | 0+000.00 | 0+100.00 |       |      | 4.00  | 4.00    |               |
|        |                                                                                                                                                                           |     | TRAMO 3 | 0+000.00 | 0+116.00 |       |      | 5.00  | 5.00    |               |
|        |                                                                                                                                                                           |     | TRAMO 4 | 0+000.00 | 0+082.00 |       |      | 2.00  | 2.00    |               |
|        |                                                                                                                                                                           |     | TRAMO 5 | 0+000.00 | 0+096.41 |       |      | 4.00  | 4.00    |               |
|        |                                                                                                                                                                           |     |         |          |          |       |      |       | 15.00   | ✓             |

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
FANO:3-FAISMUN  
FONDO: III-2024

000048

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DEBETH VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA



# DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ, C.P. 24640, CALAKMUL, CAMPECHE  
R.F.C. ZAGAB103057A2

RAMO: 33-FAJRMUN CATALOGO DEFINITIVO

FONDO: JUL-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

PERIODO:  
DEPENDENCIA:  
OBRA:

DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO:  
ESTIMACION:

HAB-DOP-FAISMUN-07/2024  
UNO (UNICA)

MUNICIPIO:

HOPELCHEN

LOCALIDAD:

SANTA RITA BECANCHEN

FECHA:

13/04/2024

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U   | P.U.        | PRESUP.  | CANTIDAD | IMPORTE         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|----------|-----------------|
|          | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN                                                                                                                                                         |     |             |          |          |                 |
|          | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |          |                 |
| 5LET     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.                                                                         | PZA | \$ 4,333.80 | 1.00     | 1.00     | \$ 4,333.80     |
| 5TRAZO   | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL                                                                | M2  | \$ 12.03    | 3,030.15 | 3,015.13 | \$ 36,272.01    |
| 0        | TERRACERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |          |          |                 |
| 5R002B   | ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. | M2  | \$ 24.91    | 3,030.15 | 3,015.13 | \$ 75,106.89    |
| 5BAN     | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                    | M3  | \$ 117.05   | 196.95   | 195.99   | \$ 22,940.63    |
| 5CAYAC   | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.                                                                                                                   | M3  | \$ 49.58    | 196.95   | 195.99   | \$ 9,717.18     |
| 5ACA1    | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.                                                                                                                                   | M3  | \$ 40.39    | 196.95   | 195.99   | \$ 7,916.04     |
| 5R005    | MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.                                                                                                                                                                                           | M3  | \$ 144.00   | 151.50   | 150.77   | \$ 21,710.88    |
|          | PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |          |          |                 |
| 5LOS     | LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE                                                                                      | M2  | \$ 758.28   | 3,030.15 | 3,015.13 | \$ 2,286,312.78 |
| 5JCR     | FORIADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO, LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO                                                                               | ML  | \$ 83.60    | 1,211.50 | 1,357.80 | \$ 113,512.08   |
|          | OBRA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |          |          |                 |
| 5TOMAS   | REPARACION DE TUBO NEGRO HIDRAULICO DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.                                                                                                                | PZA | \$ 554.79   | 15.00    | 15.00    | \$ 8,321.85     |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |          |          | \$ 2,586,144.14 |
| I. V. A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |          |          | \$ 413,783.06   |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |          |          | \$ 2,999,927.20 |

000067

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ  
CONTRATISTA