

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

DIRECCIÓN DE
URB. URBANIZACIÓN
OPERADO
PAVIMENTACIÓN
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO ALIENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

Acta de entrega - Recepción de la obra
**REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Fecha: 12 DE ABRIL DE 2024

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del
proyecto:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA
LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Población: XMABEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 14 DE MARZO DE 2024, Fecha de Término: 12 DE ABRIL DE 2024

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

000001

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 2,500,000.00	-----	-----	\$ 2,500,000.00	-----
EJERCIDA:	\$ 2,499,684.26	-----	-----	\$ 2,499,684.26	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FAISMUN)2024**

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
BANCO FAISMUN
FONDO: III-2024**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra

**REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

PRELIMINARES

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION, INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL

TERRACERIAS

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%

PAVIMENTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2" EN CAPAS DE 12 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTADO, INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO,AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIETES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)

000002

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.01.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR LTS/M2) SUMINISTRO Y COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3

CUNETA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA

GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMENTACIÓN Y MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

OBRA COMPLEMENTARIA
TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO

LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, FIBRA DE POLIPROPENO ACABDO RAYADO INCLUYE: CIMENTA COMUN DE FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EXTRAORDINARIOS

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCL. CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO RIEGO DE LIGA RR-22K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, Y ACARREOS DE LA PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

FORMACION DE MICROCARPETA DE CONCRETO DE ASFALTO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE: BARRIDO DE LA LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10M3

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 28 DE FEBRERO DE 2024

Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2022.

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Federal ()

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 13 FAISMUN
FONDO: III-2024**

Estatal ()

Municipal (X)



13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO:

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO:

C. JOSE FILIBERTO CHI YE

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

1. Luis Filiberto de la Cruz Huerfano
C.

3. Cornelio Kanton Dzio
C.

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
Secretario:
NÚMERO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

2. Gloria Kanton Dzio
C.

4. Felipe Kanton Dzio
C.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal


ING. EFRAÍN TUN MONTOY
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**


OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA


C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024



000006

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024, ESTANDO PRESENTE EL ING. EFRAIN TUN MONTOY EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTADO POR EL C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN” EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 DEL PROGRAMA URB.-URBANIZACION, SUBPROGRAMA:PAVIMENTACION CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FAISMUN-02/2024 DE FECHA 13 DE MARZO DEL AÑO 2024. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 14 DE MARZO DE 2024 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$2,499,684.26 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. IRIS COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS
SUPERVISOR DE OBRA
OPERADO
R-33-FAISMUN
FONDO: 11-2024

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000007

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DIA **12 DE ABRIL DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR LA **C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-02/2024
FECHA DE FORMALIZACION:	13 DE MARZO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
LOCALIDAD:	XMABEN 000008
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$2,499,886.07 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.) C/I.V.A

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	14 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	12 DE ABRIL DE 2024

II.-MODIFICACIONES

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

LO QUE FIRMAREMOS ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

FECHA DE INICIO REAL:	14 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	12 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	30 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$2,499,684.26 (SON:DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) C/I.V.A
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	

000009

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO)	29/03/2024	14/03/2024 AL 29/03/2024	\$ 2,105,736.77	\$ 2,105,736.78
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)	12/04/2024	30/03/2024 AL 12/04/2024	\$ 393,947.48	\$ 393,947.48
			TOTAL	\$ 2,499,684.26

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO)	29/03/2024	14/03/2024 AL 29/03/2024	\$ 2,105,736.77	\$ 2,105,736.78
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)	12/04/2024	30/03/2024 AL 12/04/2024	\$ 393,947.48	\$ 393,947.48
			TOTAL	\$ 2,499,684.26

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, **NUMERO 24A28737**, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **12 DE ABRIL DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO)	29/03/2024	14/03/2024 AL 29/03/2024	\$ 2,105,736.77	\$ 2,105,736.78
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)	12/04/2024	30/03/2024 AL 12/04/2024	\$ 393,947.48	\$ 393,947.48
			TOTAL	\$ 2,499,684.26

"los importes ya incluyen I.V.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de I.V.A

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE: EN EL PROGRAMA

- Plano definitivo de la obra.
- Archivo fotográfico
- Fianza de vicios ocultos número **24A28737** afianzadora, **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A**
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

000011


ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL **C.OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2024** DE FECHA **28 DE FEBRERO DE 2024** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **URB.-URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-02/2024** DE FECHA **13 DE MARZO DE 2024**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **14 DE MARZO DE 2024** AL **12 DE ABRIL DE 2024**, ES DECIR, UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIÓ EL **14 DE MARZO DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **12 DE ABRIL DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN **\$2,499,684.26 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**






000013

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
PRELIMINARES	
SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	 
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION, INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	
TERRACERIAS	
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACORREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM	
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%	
PAVIMENTOS	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2" EN CAPAS DE 12 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTADO, INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO,AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIETES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)	
FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.01.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR LTS/M2) SUMINISTRO Y COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	
CUNETA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA	

000014

GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE Y MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

OBRA COMPLEMENTARIA

TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO

LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABDO RAYADO INCLUYE: CIMBRA COMUN DE FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA


EXTRAORDINARIOS

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCL. CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO RIEGO DE LIGA RR-22K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, Y ACARREOS DE LA PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

FORMACION DE MICROCARPETA DE CONCRETO DE ASFALTO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE: BARRIDO DE LA LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10M3

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024



000015

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:


OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



C. JOSE FILIBERTO CHI YEH

RESIDENTE DE OBRA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA




C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

CONSTRATISTA



**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024



000016

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE
XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

V.-MANIFESTACION DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL
DÍA **12 DE ABRIL DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAMP., LEVANTÁNDOSE LA
PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



C. JOSE FILIBERTO CHI YEH

SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

CONSTRATISTA


ING. IRVIN OBED COLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**



000012