

*"2024, año de Felipe carrillo puerto, benemérito del proletario,
revolucionario y defensor del mayab"*

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: 2024

C. MARÍA LETICIA CHOCOLINA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
PRESENTE:

Hopelchén, Campeche, a 21 de Agosto de 2024.

OFICIO: HAH/DOP/478/2024.

ASUNTO: Trámite de Pago

EL PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **Pago de la Estimación 2 (DOS FINIQUITO)** de la obra: **"REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO; REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS"** con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-08/2024** a favor de la empresa **"JULIO CESAR CAUCH YAN"** se solicita el pago de **\$ 323,516.70** (Son: **TRECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 70/100 M.N.**) de Recursos del FAISMUN 2024.

Se anexa la siguiente documentación

- Oficio de Notificación de Término de Obra
- Factura electrónica No. 148
- Fianza de Vicios Ocultos No. 24A47247
- Carátula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Resumen de estimación
- Cuerpo de Estimación
- Números Generadores
- Croquis
- Reporte Fotográfico
- Catálogo Definitivo
- Plano definitivo
- Acta de entrega del Contratista

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 03 SEP 2024 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

000030

*"2024, año de Felipe carrillo puerto, benemérito del proletario,
revolucionario y defensor del mayab"*

- Acta de Entrega del Comité
- Acta de Finiquito
- Acta de entrega física de la Obra
- Bitácora de Obra

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo, agradeciendo la atención al presente.

ATENTAMENTE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

2021-2024.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

HOP. CAM.

ING. IRVIN OBED COLICH
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

000031

C.c.p. Archivo.

**DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO**
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
"CAYAN"
ADMINISTRADOR UNICO JULIO CESAR CAUCHI YAN
R.F.C.: CAYJ871001SR0 C.E.R.P.: CAYJ871001HCCCNL08
Calle 7 Mza 062 entre calle 7 A y 13a del F.F.C.C., Calikini, Campeche CP: 24900
Construcciones de inmuebles comerciales, industriales y de servicios

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

CARATULA DE ESTIMACION

DE LA OBRA	DE LA EMPRESA
OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO; REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS	CONTRATISTA: JULIO CESAR CAUCHI YAN
LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO: HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE	R.F.C. CAYJ871001SR0 REG. I.M.S.S. C.M.I.C. FIANZA DE ANTICIPO NUM. 24A13148 FIANZA DE GARANTIA NUM. 24A13151 FIANZA DE V. O. NUM. 24A47247 NUMERO DE FACTURA 148 DIRECCION: CALLE 7 MZA 062 ENTRE 7A Y VIA DEL F.F.C.C C.P. 24900, CALIKINI CAMPECHE
NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-08/2024 FECHA DE CONTRATO: 14/03/2024 MONTO CONT. C/I.V.A. \$ 2,649,057.80 MONTO ANT. C/I.V.A. \$ 794,717.34 MONTO CONT. S/I.V.A. \$ 2,283,670.52 MONTO ANT. S/I.V.A. \$ 685,101.16 MONTO CONVENIO C/I.V.A. \$ - PERIODO DE CONTRATO 15/03/2024 AL 13/04/2024 PERIODO DE ESTIMACION 09/04/2024 AL 13/04/2024 FECHA DE ESTIMACION 13/04/2024 ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) PERIODO DIFERIDO PERIODO DE PROROGA	

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE: \$ 323,516.70
SON: (TRECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NUM. 2 (DOS FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-04-2024 AL 13-04-2024

AVANCE FISICO: 100% AVANCE FINANCIERO 100% ANTICIPO

DEDUCCIONES Y RETENCION
1.0 % OBRAS DE DENEF. SOCIAL :
0.5 % DE INSPEC. DE OBRA:
0.2 % C.M.C.:
TOTAL DE DEDUCCIONES:

CALCULO DE LA ESTIMACION
IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 398,972.70
30 % ANTICIPO: \$ 120,078.99
SUBTOTAL: \$ 278,893.71
I.V.A. 16 %: \$ 44,622.99
SUBTOTAL 2: \$ 323,516.70
MENOS DEDUCTIVAS: \$ -
ALCANCE NETO: \$ 323,516.70

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO ANT	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 2,649,057.80	\$ 2,184,752.38	\$ 462,808.33	\$ 2,647,560.71	\$ 1,497.09
ANTICIPO	\$ 794,717.34	\$ 655,425.71	\$ 139,291.63	\$ 794,717.34	\$ 0.00
CONVENIO					

ING. JULIO CESAR CAUCHI YAN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ING. ALBARO MISCCHIN

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

000039



CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

"CAYAN"

ADMINISTRADOR UNICO JULIO CESAR CAUICH YAN
R.F.C.: CAY187106ISR0 CURP: CAY1871061HCCCNL08
Calle 7 Mza 062 entre calle 7 A y Vía del F.C.C., Cukul, Campeche CP: 24906
Construcciones de inmuebles comerciales, resi. y de servicios

ESTADO FINANCIERO

CONTRATISTA: JULIO CESAR CAUICH YAN
OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO;
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

FECHA DE ESTIMACION: 13/04/2024

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

ESTADO FINANCIERO NUM: 2 (DOS FINIQUITO)
NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-08/2024
FECHA DE CONTRATO: 14/03/2024

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.				IMPORTE DE ANTICIPO S/I.V.A.		PERIODO DEL CONTRATO		PERIODO DIFERIDO		PERIODO PROROGA		IMPO. DE CONV. S/I.V.A.	
\$ 2,283,670.52				\$ 685,101.16		15-03-2024 AL 13-04-2024							
NO. EST.	PERIDO DE ESTIMACION			IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL 1	I.V.A. (16%)	SUBTOTAL 2	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	1% O.B.S.	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	15/03/2024	AL	08/04/2024	\$ 1,883,407.23	\$ 565,022.17	\$ 1,318,385.06	\$ 210,941.61	\$ 1,529,326.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,529,326.67
2 (DOS FINIQUITO)	09/04/2024	AL	13/04/2024	\$ 398,972.70	\$ 120,078.99	\$ 278,893.71	\$ 44,622.99	\$ 323,516.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,516.70
TOTALS ACUMULADOS:				\$ 2,282,379.93	\$ 685,101.16	\$ 1,597,278.77	\$ 255,564.60	\$ 1,852,843.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,852,843.37

SALDO POR EJERCER S/N I.V.A.	\$	1,290.59	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO S/N I.V.A.	\$	0.00
------------------------------	----	----------	---	----	------

ING. JULIO CESAR CAUICH YAN

CONTRATISTA

ING. ALBARD MISS CHIN

SUPERVISOR DE OBRAS

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: IIL-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARACTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000040

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

RAMO:33-FAISMUN

FONDO: III-2024

ADMINISTRADOR UNICO JULIO CESAR CAUCH YAN
CAYR71801HCCCNL08
Calle 10, Colón, Campeche CP: 24000
Construcciones de inmuebles comerciales, inst. y de servicios

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO; REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-08/2024

FECHA DE ESTIMACION
09/04/2024 AL 13/04/2024

No. ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)

RESUMEN DE ESTIMACION

PARTIDAS	MONTO
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO	\$ 4,250.43
PRELIMINARES	\$ 4,250.43
TERRACERIAS	\$ -
PAVIMENTOS	\$ -
OBRA COMPLEMENTARIA	\$ -
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS	\$ 394,722.27
PRELIMINARES	\$ 4,250.43
TERRACERIAS	\$ -
PAVIMENTOS	\$ 390,471.84
OBRA COMPLEMENTARIA	\$ -
TOTAL DE ESTA ESTIMACION SIN I.V.A.	\$ 398,972.70
SUBTOTAL	\$ 398,972.70
I.V.A. 16 %	\$ 63,835.63
TOTAL	\$ 462,808.33

ING. JULIO CESAR CAUCH YAN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ING. ALVARO MISSQUIN

SUPERVISOR DE OBRAS

000041

OBRA:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-08/2024



CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

"CAYAN"

ADMINISTRADOR ÚNICO JULIO CESAR CAUCH YAN
R.F.C.: CAYAN71061580 CURP: CAYAN710615CCN488
Calle 7 Ma 062 entre calle 7 y Vía del F.F.C.C., Cukulm, Campeche CP. 24100
Construcciones de inmuebles comerciales, industriales y de servicios

FECHA DE ESTIMACION 09/04/2024 AL 13/04/2024 No. ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	LADO	PZA	LOCALIZACION		OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO							PARCIAL	TOTAL	
	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO												
	PRELIMINARES												
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	12	3	7					1.00	1.00	1.00	
	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS												
	PRELIMINARES												
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	25	4	8					1.00	1.00	1.00	
	PAVIMENTOS												
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	M2	25	4	8	240.00	6.25			1.00	1500.00	1500.00	
											COBRADO	750.00	
											A COBRAR ESTA ESTIMACION	747.00	

DIRECCION DE
PLANIFICACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARACTER PUBLICO MENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

ING. JULIO CESAR CAUCH YAN
CONTRATISTA

ING. ALBARO MISS CHAN
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO, REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-08/2024



CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

"CAYAN"

ADMINISTRADOR ÚNICO RUBÉN CESAR CAUCHICH YAN
R.F.C. CAYAN 19850601
Calle 7 No. 682 entre calle 7 y 8 de la V.F.C.C. Cobán, Campeche CP-24000
Construcciones de inmuebles comerciales, industriales y de servicios

PRESUPUESTO DEFINITIVO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	P.U.	PRESENTE	IMPORTE
	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA UNO				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	\$ 4,250.43	1.00	\$ 4,250.43
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 11.39	2026.50	\$ 23,081.84
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 27,332.27
	TERRACERIAS				
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2	\$ 24.01	2026.50	\$ 48,656.27
EXT-01	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %	M3	\$ 120.78	101.33	\$ 12,238.64
	TOTAL DE TERRACERIAS				\$ 60,894.91
	PAVIMENTOS				
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO, INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	\$ 1,013.54	162.12	\$ 164,315.10
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL 05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	M2	\$ 522.72	2026.50	\$ 1,059,292.08
	TOTAL DE PAVIMENTOS				\$ 1,223,607.18
	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN ETAPA DOS				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	\$ 4,250.43	1.00	\$ 4,250.43
	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M3	\$ 11.39	1500.00	\$ 17,085.00
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 21,335.43
	TERRACERIAS				
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2	\$ 24.01	1500.00	\$ 36,015.00
EXT-01	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %	M3	\$ 120.78	75.00	\$ 9,058.50
	TOTAL DE TERRACERIAS				\$ 45,073.50
	PAVIMENTOS				
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO, INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M3	\$ 1,013.54	120.00	\$ 121,624.80
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL 05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	M2	\$ 522.72	1497.00	\$ 782,511.84
	TOTAL DE PAVIMENTOS				\$ 904,136.64
	SUBTOTAL				\$ 2,282,379.93
	I.V.A. 16 %				\$ 365,180.78
	TOTAL				\$ 2,647,560.71

000052

ING. RUBEN CESAR CAUCHICH YAN
CONTRATISTA

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA