



PURO

HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

Hopelchén, Campeche, a 09 de Diciembre de 2024

OFICIO: HAH/DOP/146/2024.

Asunto: Solicitud de Trámite de Pago.

LIC. DIEGO ARMANDO YERBES GONZÁLEZ

PRESENTE

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA)** de la obra: **"REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**, en la localidad de **HOPELCHEN**, en el Municipio de Hopelchén, Campeche, con número de contrato **HAH-DOP-FAISMUN-50/2024** a favor de la Persona Física **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**, se solicita el pago **\$1,176,465.62 (SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)** con recursos del FAISMUN 2024.

Se anexa la siguiente documentación.

- Factura electrónica **No. 1020**
- Fianza de Vicios Ocultos **No. 24A67087**
- Oficio de término de Obra
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Generadores de Obra
- Reporte Fotográfico
- Croquis
- Bitácora de Obra
- Catálogo Definitivo
- Notificación para finiquito de Obra
- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra
- Acta de Entrega Recepción al Municipio
- Acta de Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Física de la Obra
- Acta de Extinción de Dominio

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

C.C.p. Archivo

000033

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE

2024 11 DIC 2024 2027

DIRECCION DE PLANEACION
RECIBIDO

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

OPERADO

HAH-DOP-FAISMUN
FONDO: III-2024



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.



CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

R.F.C: CSCSCS60010304H000

ESTIMACIÓN No.	(1 UNICA)	CONTRATISTA:	CESAR ANTONIO
FECHA:	09/12/2024		CASTELLANOS CASTELL
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN	R.F.C.:	CSCSCS60010304H000
	COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE		
	HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	HOPELCHEN	REG. I.M.S.S.:	
LOCALIDAD:	HOPELCHEN	C.M.I.C.:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-50/2024	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A:	\$ 1,680,665.18		
ANTICIPO (30%):	\$ 504,199.55		

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 1,176,465.62 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: (1 UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS

EN EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

000041

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 1,448,849.29
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$ 434,654.79
 SUBTOTAL: \$ 1,014,194.50
 IVA 16% \$ 162,271.12
 SUBTOTAL: \$ 1,176,465.62
 MENOS DEDUCCIONES:
 ALCANCE NETO: \$ 1,176,465.62

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

**DIRECCIÓN DE
 PLANEACIÓN
 OPERADO
 RAMO: 33-FAISMUN
 FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
 CARÁCTER PUBLICO AJENO A
 CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO
 PARA FINES DISTINTOS A LOS
 ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA.

R.F.C: CSCSCS60010304H000

FECHA: 09/12/2024

000042

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C: CSCSCS60010304H000

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-50/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No. (1 UNICA)

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 09/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN								
	PRELIMINARES								
PRPVO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,668.16	1.00		1.00	1.00		\$ 4,668.16
RE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 4.14	4,196.52		4196.52	4196.52		\$ 17,373.59
PRE-102	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 194.13	30		30.00	30.00		\$ 5,823.90
	PAVIMENTACION								
PAV-050	FORMACION DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL=0.50 LTS/CM2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION.	M2	\$ 338.61	4196.52		4196.52	4196.52		\$ 1,420,983.64
SUBTOTAL									\$ 1,448,849.29
I.V.A									\$ 231,815.89
TOTAL									\$ 1,680,665.18

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

000043

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: CSCSC60010304H000

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-50/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: (1 UNICA)

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 09/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN									
	PRELIMINARES									
PRPV0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA						1	1	
RE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2								
			TRAMO 1	0+000		7.80				
			TRAMO 2	0+050	50	5.80	13.60 /2=	6.80	340.00	✓
			TRAMO 3	0+100	50	6.45	12.25 /2=	6.13	306.25	✓
			TRAMO 4	0+150	50	6.45	12.90 /20	6.45	322.50	✓
			TRAMO 5	0+200	50	6.40	12.85 /2=	6.43	321.50	✓
			TRAMO 6	0+250	50	6.05	12.45 /2=	6.23	311.50	✓
			TRAMO 7	0+300	50	6.30	12.35 /2=	6.18	309.00	✓
			TRAMO 8	0+350	50	6.75	13.05 /2=	6.53	326.50	✓
			TRAMO 9	0+400	50	6.40	13.15 /2=	6.58	329.00	✓
			TRAMO 10	0+450	50	6.45	12.85 /2=	6.43	321.50	✓
			TRAMO 11	0+500	50	6.10	12.55 /20	6.28	314.00	✓
			TRAMO 12	0+550	50	6.10	12.20 / 20	6.10	305.00	✓
			TRAMO 13	0+600	50	6.10	12.20 / 2=	6.10	305.00	✓
			TRAMO 14	0+649	49	6.50	12.60 /2=	6.30	308.70	✓
									4120.45	
			ABANICO DERECHO		16.3	4.3	35.05		35.05	
			ABANICO IZQUIERDO		15	8.3	62.25		62.25	
									4217.75	
			PASO PEATONAL		2	6.45	12.9		12.90	
									4204.85	

CABE MENCIONAR QUE SE LE PAGA SOLO 4,196.52 M2

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

000044

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: CSCSC60010304H000

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-50/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: (1 UNICA)

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 09/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN									
	PRELIMINARES									
PRPV0	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA						1	1	
RE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2								
			TRAMO 1	0+000		7.80				
			TRAMO 2	0+050	50	5.80	13.60 /2=	6.80	340.00	
			TRAMO 3	0+100	50	6.45	12.25 /2=	6.13	308.25	
			TRAMO 4	0+150	50	6.45	12.90 /2=	6.45	322.50	
			TRAMO 5	0+200	50	6.40	12.85 /2=	6.43	321.50	
			TRAMO 6	0+250	50	6.05	12.45 /2=	6.23	311.50	
			TRAMO 7	0+300	50	6.30	12.35 /2=	6.18	309.00	
			TRAMO 8	0+350	50	6.75	13.05 /2=	6.53	326.50	
			TRAMO 9	0+400	50	6.40	13.15 /2=	6.58	329.00	
			TRAMO 10	0+450	50	6.45	12.85 /2=	6.43	321.50	
			TRAMO 11	0+500	50	6.10	12.55 /2=	6.28	314.00	
			TRAMO 12	0+550	50	6.10	12.20 / 2=	6.10	305.00	
			TRAMO 13	0+600	50	6.10	12.20 / 2=	6.10	305.00	
			TRAMO 14	0+649	49	6.50	12.60 /2=	6.30	308.70	
									4120.45	
			ABANICO DERECHO		16.3	4.3	35.05		35.05	
			ABANICO IZQUIERDO		15	8.3	62.25		62.25	
									4217.75	
			PASO PEATONAL		2	6.45	12.9	(MENOS)	- 12.90	
									4204.85	

CABE MENCIONAR QUE SE LE PAGA SOLO 4,196.52 M2

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

000045

DIRECCION DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

NUMEROS GENERADORES

R.F.C: CSCSCS60010304H000

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-50/2024

ESTIMACION: (1 UNICA)

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

FECHA: 09/12/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
PRE-102	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	M2								
				0+122	0+133.5	11.5	1		11.50	
				0+0167	0+175	8	1		8.00	
				0+342	0+354	12	0.60		7.20	
				0+439	0+450	11	0.30		3.30	
				0+521		1	0.80		0.80	
				0+548	0+553	5	0.50		2.50	
	PAVIMENTACION								33.30	CABE MENCIONAR QUE SOLO SE LE PAGA 30 M2
PAV-050	FORMACION DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL=0.50 LTS/CM2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION.	M2								
			TRAMO 1	0+000		7.80				
			TRAMO 2	0+050	50	5.80	13.60 /2=	6.80	340.00	
			TRAMO 3	0+100	50	6.45	12.25 /2=	6.13	306.25	
			TRAMO 4	0+150	50	6.45	12.90 /2=	6.45	322.50	
			TRAMO 5	0+200	50	6.40	12.85 /2=	6.43	321.50	
			TRAMO 6	0+250	50	6.05	12.45 /2=	6.23	311.50	
			TRAMO 7	0+300	50	6.30	12.35 /2=	6.18	309.00	
			TRAMO 8	0+350	50	6.75	13.05 /2=	6.53	326.50	
			TRAMO 9	0+400	50	6.40	13.15 /2=	6.58	329.00	
			TRAMO 10	0+450	50	6.45	12.85 /2=	6.43	321.50	
			TRAMO 11	0+500	50	6.10	12.55 /2=	6.28	314.00	
			TRAMO 12	0+550	50	6.10	12.20 / 2=	6.10	305.00	
			TRAMO 13	0+600	50	6.10	12.20 / 2=	6.10	305.00	
			TRAMO 14	0+649	49	6.50	12.60 /2=	6.30	308.70	
			ABANICO DERECHO		16.3	4.3	35.05		4120.45	
			ABANICO IZQUIERDO		15	8.3	62.25		35.05	
			PASO PEATONAL		2	6.45	12.9	(MENOS)	4217.75	CABE MENCIONAR QUE SE LE PAGA SOLO 4,196.52 M2
									12.90	
									4204.85	

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

000046

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CATALOGO DEFINITIVO
R.F.C: CSCSC560010304H000

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-50/2024

ESTIMACIÓN No. (1 UNICA)

FECHA: 09/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	PRESENTE	ACUMUL.	IMPORTE
	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CALLE SEIS MIRADOR LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN						
	PRELIMINARES						
PRPVO	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,668.16	1.00	1.00	1.00	\$ 4,668.16
RE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 4.14	4,196.52	4196.52	4196.52	\$ 17,373.59
PRE-102	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS, Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 194.13	30	30.00	30.00	\$ 5,823.90
	PAVIMENTACION						
PAV-050	FORMACION DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RI=0.50 LTS/CM2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION.	M2	\$ 338.61	4196.52	4196.52	4196.52	\$ 1,420,983.64
SUBTOTAL							\$ 1,448,849.29
I.V.A							\$ 231,815.88
TOTAL							\$ 1,680,665.17

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

000056