

**Acta de Entrega-Recepción**

**PROGRAMA :** URB.- URBANIZACIÓN

**SUBPROGRAMA :** PAVIMENTACION

FONDO: III-2024  
RAMO:33-FAISMUN  
**OPERADO**  
**PLANEACIÓN**  
DIRECCION DE

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Fecha: **11 DE DICIEMBRE 2024**

Hora: **18:00 HORAS**

Nombre del proyecto:

**REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Población: **HOPELCHEN**

Estado: **CAMPECHE**

**1.- Servicio y tipo de obra realizada**

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

**2.- Fecha de inicio: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, Fecha de Término: 11 DE DICIEMBRE DE 2024**

**3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI ( ) NO (x)**

**4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

**LA OBRA SE REALIZÓ EN EL MENOR TIEMPO QUE MENCIONA EL CONTRATO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.**

**5.-**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SIEMPRE A CUALQUIER PLAZO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS

DIRECCION DE PLANEACIÓN  
**OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDOS POLÍTICOS ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO ALGUNO A CUERPO POLÍTICO ALGUNO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL

**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**6.- Inversión**

**APORTACION**

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 1,985,028.54	-----	-----	\$1,985,028.54	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$1,985,006.64	-----	-----	\$1,985,006.64	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación:

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA**

**INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (FAISMUN 2024)**

000002

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

<b>PRELIMINARES</b>
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LÁMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE. NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN: BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL
<b>TERRACERIAS</b>
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM
CORTE EN MATERIAL TIPO III (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2, EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)
<b>CUNETAS</b>
FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO. FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

**PAVIMENTACION**

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO. SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL=0.50 LTS/CM2 Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO

REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

**EXTRAORDINARIO**

FORMACION DE CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL REALIZAR CORTES, INCLUYE: ESCARIFICADO DE 15 CMS DE PROFUNDIDAD, REVOLTURA DEL MATERIAL RESULTANTE, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90% GUARNICION DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACIÓN DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :**

Fecha del oficio: **30 DE OCTUBRE DE 2024**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-075/2024**

000003

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI ( X ) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó:

**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**

**DIRECCION DE PLANEACION**

**OPERADO**

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

**NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA**

**RAMO:33-FAISMUN**

**FONDO: III-2024**

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

**NINGUNA**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE SEA PROMOVIDO O EJECUTADO PARA FINES POLÍTICOS O DE PARTIDO.



**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

Federal ( )

Estatad ( )

Municipal ( X )

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

000004

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CARGO: \_\_\_\_\_

  
ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA CARGO: \_\_\_\_\_

José Filiberto Chi Yé  
Nombre y firma

POR EL COMITÉ

RECIBE LA OBRA  
ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUE SEA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.


000005

Presidente: Jorge Alberto Espora Tec. Vocal de Control y Vigilancia: José Ángel Chin Ramos.

Secretario: Javier Arecha Soler. Vocal #1: José Florentino Moo Chale

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**Presidente Municipal:**

**Contralor Interno Municipal**



**ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE EN FORTALECIMIENTO DEL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**

000006

**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

# ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**" REPRESENTADO POR EL **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN** DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-075/2024** DE FECHA **30 DE OCTUBRE DE 2024**, DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACION** SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-52/2024** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DEL 2024**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** Y CONCLUYERON EL DÍA **11 DE DICIEMBRE 2024**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,985,006.64 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO**.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **19:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</p>  <p><b>ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN</b> PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p><b>C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS</b> REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>000007</p>
---	--

## TESTIGOS

 <p><b>ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <p><b>C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE</b> SUPERVISOR DE OBRA</p>
--	--

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

DIRECCION DE PLANEACIÓN  
**OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR EL. C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN, QUEDA AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**ESTE CONTRATO ES FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN, QUEDA AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.**

**DIRECCION DE PLANEACION OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

**I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	HAH-DOP-FAISMUN-52/2024
<b>FECHA DE FORMALIZACIÓN:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<b>REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	HOPELCHEN
<b>MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$1,985,006.64 C/IVA.</b>

*g*

- 000010





**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:</b>	36 DIAS NATURALES
<b>FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
<b>FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:</b>	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

**II.-MODIFICACIONES**

<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	11 DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:</b>	16 DÍAS NATURALES
<b>INCREMENTO DE MONTO:</b>	N/A
<b>SEGÚN CONVENIO:</b>	N/A
<b>DISMINUCIÓN DE MONTO:</b>	N/A
<b>MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:</b>	<b>\$1,985,006.64 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 64/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO</b>
<b>PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:</b>	N/A

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

000011





ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y  
ECOLOGÍA.**



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OPERADO**

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

**III.-RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	11/12/2024	26/11/2024 AL 11/12/2024	\$ 1,389,504.64	\$595,501.99	\$ 1,985,006.64
			TOTAL		<b>\$ 1,985,006.64</b>

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	11/12/2024	26/11/2024 AL 11/12/2024	\$ 1,389,504.64	\$595,501.99	\$ 1,985,006.64
			TOTAL		<b>\$ 1,985,006.64</b>

**IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.**

000012 *zy*

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUTCION DE GARANTIAS S.A,** PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **11 DE DICIEMBRE DE 2024;** EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE





**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

**V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.**

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE SE HAYA HECHO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

POR EL CONTRATISTA

**C. JOSE FILIBERTO CHI YE**  
SUPERVISOR DE OBRA

**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**  
CONSTRATISTA

000013

**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024**



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DIA **11 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR EL **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-075-2024** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-52/2024** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024**

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, ES DECIR, UN PLAZO DE 36 DÍAS NATURALES, DESPUES DE LOS CUALES SE INICIO EL **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,985,006.64 (SON:UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 64/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

**ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**OPERADO**  
**RAMO:33-FAISMUN**  
**FONDO: III-2024**

**000014**

## ACTA DE ENTREGA FÍSICA

### OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
	<b>PRELIMINARES</b>
PRPAV001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.
5R001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE. NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN: BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL
	<b>TERRACERIAS</b>
5R0028	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM
5DOR2	CORTE EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
TEBAH1	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2, EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)
	<b>CUNETAS</b>
5CUNE	FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO. FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
	<b>PAVIMENTACION</b>
PAV-010	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO. SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL=0.50 LTS/CM2 Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO
	<b>REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS</b>
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.
	<b>EXTRAORDINARIO</b>
EXT 01	FORMACION DE CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL REALIZAR CORTES, INCLUYE: ESCARIFICADO DE 15 CMS DE PROFUNDIDAD, REVOLTURA DEL MATERIAL RESULTANTE, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90%
EXT 02	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MANEJO DE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

**ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUE SE PROHIBIÓ EL USO PARA CUALQUIER FINES POLÍTICOS EN EL**

000015

## ACTA DE ENTREGA FÍSICA



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**


LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
Estimación 1 (Única)	26/11/2024 AL 11/12/2024	\$ 1,985,006.64	\$ 1,985,006.64	N/A
		<b>\$1,985,006.64</b>	<b>\$1,985,006.64</b>	

\*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS NÚMERO 24A67950 DE DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITACORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

000016

# ACTA DE ENTREGA FÍSICA



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS  
CASTELLANOS  
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
**OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

000017

