

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

Hopelchén, Campeche, a 30 de Julio de 2024.

OFICIO: HAH/DOP/443/2024.

ASUNTO: Trámite de pago.

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

**DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

A través del presente, me permito dirigirme a usted para solicitarle el pago de la Estimación 1 (Única) de la Obra: "REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024 a favor de la PERSONA FISICA: OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA Representado por el C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA se solicita el pago de \$1,999,599.24 son: (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2024).

Se anexa la siguiente documentación:

- Invitación a contraloría
- 3 invitaciones a empresas.
- 3 oficios de respuesta de invitaciones a participar en la licitación
- Bases
- Constancia de visita al sitio de obra
- Junta de aclaraciones
- Lista de Asistencia
- Apertura técnica
- Apertura económica
- Acta de apertura técnica y económica
- Dictamen técnico de solvencia y fallo
- Acta de fallo
- 3 presupuestos.
- Cuadro comparativo
- Contrato No. HAH-DOP-FAISMUN-42/2024
- Fianza de Cumplimiento NO. 24A37893
- Factura electrónica NO.332
- Oficio de inicio de obra
- Oficio de asignación de supervisión de obra.
- Oficio de asignación de superintendente.
- Fianza de Vicios Ocultos No. 24A40995 de DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- Oficio de Notificación de Término de la Obra
- Solicitud de Tarjeta extraordinaria
- Tarjeta
- Aprobación de la Tarjeta extraordinaria

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 31 JUL 2024 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
2.15 P. M. 4
000035

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

- Carátula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Números Generadores
- Croquis
- Reporte Fotográfico
- Catálogo Definitivo
- Croquis definitivo.
- Acta de Entrega del Contratista
- Acta de Entrega del Comité
- Acta de Entrega Física
- Acta de Entrega Finiquito
- Bitácora de Obra
- EXPEDIENTE TECNICO
- EXPEDIENTE ECONOMICO

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

**DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO**
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C.c.p. Archivo.

000036

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

R.F.C: CABO900616EH0

ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA)	CONTRATISTA:	OSCAR IVAN
FECHA:	23/07/2024		CASTELLANOS BERZUNZA
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA	R.F.C.:	CABO900616EH0
	COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN		
	MUNICIPIO DE HOPELCHEN	REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. I.M.S.S:	
LOCALIDAD:	HOPELCHEN	C.M.I.C:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-42/2024	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A:	\$ 1,999,959.64		
ANTICIPO (30%):			

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 1,999,599.24 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.:

1 (UNICA)

POR TRABAJOS EFECTUADOS

EN EL PERIODO DEL

24 DE JUNIO DE 2024

AL

23 DE JULIO DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 1,723,792.45
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$ -
 SUBTOTAL: \$ 1,723,792.45
 IVA 16% \$ 275,806.79
 SUBTOTAL: \$ 1,999,599.24
 MENOS DEDUCCIONES:
 ALCANCE NETO \$ 1,999,599.24

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
 SUPERVISOR DE OBRA

000058

DIRECCION DE
 PLANEACIÓN
 OPERADO
 RAMO:33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
 CARÁCTER PUBLICO AJENO A
 CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO
 PARA FINES DISTINTOS A LOS
 ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA

ESTADO DE CUENTA
R.F.C: CABO900616EH0

MUNICIPIO: HOPELCHEN

FECHA: 23/07/2024

00055

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

CUERPO DE ESTIMACION

R.F.C: CABO900616EH0

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

FECHA: 23/07/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN								
	PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,573.32	1.00		1.00	1.00		\$ 4,573.32
51001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION)	M2	\$ 16.51	1800		1914.64	1914.64		\$ 30,910.80
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	\$ 398.82	53		52.47	52.47		\$ 20,926.66
	PISOS Y ANDADORES								
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	\$ 517.04	575		587.10	587.10		\$ 303,554.18
PR1003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO	M3	\$ 271.36	413.24		267.30	267.30		\$ 72,534.53
ALB1002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10 X 1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	M2	\$ 597.93	1771.48		1787.76	1787.76		\$ 1,068,955.34
ALB1006	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 101.29	294.08		284.68	284.68		\$ 28,835.22
ALB1004	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CMS DE ALTO, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	\$ 578.86	294.08		329.68	329.68		\$ 190,838.56
MAMP	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCION 1:2:6, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO Y NIVELACION, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACION DEBERA SER CON LAS PIEDRAS DE MAYOR DIMENSION EN EL DESPLANTE, LAS JUNTAS NO SERAN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	M3	\$ 1,964.48	1.00		1.00	1.00		\$ 1,964.48
SUBTOTAL									\$ 1,723,792.45
I.V.A									\$ 275,806.79
TOTAL									\$ 1,999,599.24

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO

RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PRODUCTO ES DE CARÁCTER PÚBLICO AGENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS

ESTADISTICA EN EL PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

C. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

000060

Este es el presupuesto

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: CABO900616EH0

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: 1 (UNICA)

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 23/07/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN									
	PRELIMINARES									
5LET	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 - 1/2" X 1 - 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA						1	1.00	
51001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION)	M2								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y 5 "B"			0+000	0+104.80	104.8	1.40	lado izquierdo	146.72	
				0+000	0+102	102	1.40	lado derecho	142.80	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18 "B"			0+000	0+125	125	1.20	lado izquierdo	150.00	
				0+000	0+128	128	1.20	lado derecho	153.60	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 7			0+000	0+117	117	1.20	lado izquierdo	140.40	
				0+000	0+117	117	1.20	lado derecho	140.40	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18			0+000	0+130	130	1.20	lado izquierdo	156.00	
				0+000	0+138	138	1.20	lado derecho	165.60	
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 18			0+000	0+121.80	121.8	1.40	lado derecho	170.52	
				0+000	0+117.80	117.8	1.40	lado izquierdo	164.92	
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 7			0+000	0+128.60	128.6	1.40	lado derecho	180.04	
				0+000	0+131.20	131.2	1.20	lado izquierdo	157.44	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"			0+000	0+033	33	1.40	lado derecho	46.20	
									1914.64	
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y 5 "B"			0+000	0+203.30	203.3	0.20	GUARN	8.13	
				0+000	0+161	161	0.20	SARD	3.22	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18 "B"			0+000	0+253	253	0.20	SARD	5.06	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 7			0+000	0+234	234	0.20	SARD	4.68	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18			0+000	0+268	268	0.20	SARD	5.36	
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 18			0+000	0+222.80	222.8	0.20	GUARN	8.91	
				0+000	0+239.60	239.6	0.20	SARD	4.79	
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 7			0+000	0+128.60	128.6	0.20	GUARN	5.14	
				0+000	0+259.80	259.8	0.20	SARD	5.20	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"			0+000	0+033	33	0.20	GUARN	1.32	
				0+000	0+033	33	0.20	SARD	0.66	
	PISOS Y ANDADORES								52.47	

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGALC. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRADIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO ALIENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

NUMEROS GENERADORES

R.F.C: CABO900616EH0

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/07/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y 5 "B"			0+000 0+104.80	104.8	LADO IZQUIERDO			104.80	
				0+000 102-3.5	98.5	EXISTENTE L.DERE			98.50	
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 18			0+000 0+121.80	121.8	LADO DERECHO			121.80	
				0+000 0+101	101	LADO IZQUIERDO			101.00	
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 7			0+000 0+128	128	LADO DERECHO			128.00	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"			0+000 0+033	33	LADO DERECHO			33.00	
									587.10	
PR1003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO	M3								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y 5 "B"		0+000	0+104.80	104.8	1.05	0.10	1.30	L-I	14.31
			0+000	0+102	102	1.05	0.30	1.30	L-D	41.77
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18 "B"		0+000	0+125	125	1.05	0.10	1.30	L-I	17.06
			0+000	0+128	128	1.05	0.10	1.30	L-D	17.47
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 7		0+000	0+117	117	1.05	0.10	1.30	L-I	15.97
			0+000	0+117	117	1.05	0.10	1.30	L-D	15.97
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18		0+000	0+130	130	1.05	0.30	1.30	L-I	53.24
			0+000	0+138	138	1.05	0.10	1.30	L-D	18.84
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 18		0+000	0+121.80	121.8	1.05	0.10	1.30	L-D	16.63
			0+000	0+117.80	117.8	1.05	0.10	1.30	L-I	16.08
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 7		0+000	0+128.60	128.6	1.05	0.10	1.30	L-D	17.55
			0+000	0+131.20	131.2	1.05	0.10	1.30	L-I	17.91
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"		0+000	0+033	33	1.05	0.10	1.30	L-D	4.50
									267.30	
ALB1002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10 X 1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	M2								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y "B"		0+000	0+101	101	1.20	LADO IZQUIERDO		121.20	
			0+000	0+102	102	1.20	LADO DERECHO		122.40	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18 "B"		0+000	0+125	125	1.20	LADO IZQUIERDO		150.00	
			0+000	0+128	128	1.20	LADO DERECHO		153.60	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 7		0+000	0+117	117	1.20	LADO IZQUIERDO		140.40	
			0+000	0+117	117	1.20	LADO DERECHO		140.40	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 19		0+000	0+130	130	1.20	LADO IZQUIERDO		156.00	
			0+000	1+138	138	1.20	LADO DERECHO		165.60	

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO. ADEMÁS
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

C. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

NUMEROS GENERADORES

R.F.C: CABO900616EH0

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: 1 (UNICA)

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN

FECHA: 23/07/2024

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 8		0+000	0+121.80	121.8	1.2	LADO DERECHO		146.16	
			0+000	0+117.80	117.8	1.2	LADO IZQUIERDO		141.36	
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 5 "A"		0+000	0+128	128	1.2	LADO DERECHO		153.6	
			0+000	0+131.20	131.2	1.2	LADO IZQUIERDO		157.44	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"		0+000	0+033	33	1.2	LADO DERECHO		39.6	
									1787.76	
ALB1006	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 2A2 Y 5 "B"		0+000	0+063	63	0.20	LADO IZQUIERDO		12.60	
			0+000	0+073	73	0.20	LADO DERECHO		14.60	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18 "B"		0+000	0+125	125	0.20	LADO IZQUIERDO		25.00	
			0+000	0+128	128	0.20	LADO DERECHO		25.60	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 7		0+000	0+117	117	0.20	LADO IZQUIERDO		23.40	
			0+000	0+177	117	0.20	LADO DERECHO		23.40	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18		0+000	0+130	130	0.20	LADO IZQUIERDO		26.00	
			0+000	0+138	138	0.20	LADO DERECHO		27.60	
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 18		0+000	0+121.80	121.8	0.20	LADO DERECHO		24.36	
			0+000	0+117.80	117.8	0.20	LADO IZQUIERDO		23.56	
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 7		0+000	0+128.60	128.6	0.20	LADO DERECHO		25.72	
			0+000	0+131.20	131.2	0.20	LADO IZQUIERDO		26.24	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"		0+000	0+033	33	0.20			6.60	
									284.68	
ALB1004	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCION 1:2:6, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO Y NIVELACION, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACION DEBERA SER CON LAS PIEDRAS DE MAYOR DIMENSION EN EL DESPLANTE, LAS JUNTAS NO SERAN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	M3								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y 5 "B"		0+000	0+025	25	0.20	0.20		1	
									1	

DIRECCION DE
 PLANEACION
 OPERADO
 RAMO: 33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
 CARÁCTER PÚBLICO AGENA
 CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO
 PARA FINES DISTINTOS A LOS
 ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA


 C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 REPRESENTANTE LEGAL

000063

C. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
 SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

NUMEROS GENERADORES

R.F.C: CABO900616EH0

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/07/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
MAMP	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CMS DE ALTO, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2								
	CALLE 18 "B" ENTRE 5 "A" Y 5 "B"			0+000 0+063	63	0.20	L-I		12.60	
		T.A		0+000 0+003	3	0.60	L-D		1.80	DE LA 0+000 A LA 0+29 NO TIENE SARDINEL
		T.B		0+000 0+010	10	0.40	L-D		4.00	
		T.C		0+000 0+010	10	0.60	L-D		6.00	
		T.D		0+000 0+013	13	0.20	L-D		2.60	
		T.E		0+000 0+015	15	0.40	L-D		6.00	
		T.F		0+000 0+022	22	0.60	L-D		13.20	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18 "B"			0+000 0+125	125	0.20	L-I		25	
				0+000 0+128	128	0.20	L-D		25.6	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 7			0+000 0+117	117	0.20	L-I		23.4	
				0+000 0+117	117	0.20	L-D		23.4	
	CALLE 5 "B" ENTRE 18 "A" Y 18			0+000 0+130	130	0.40	L-I		52	
				0+000 0+138	138	0.20	L-D		27.6	
	CALLE 7 ENTRE 18 "A" Y 18			0+000 0+121.80	121.8	0.20	L-D		24.36	
				0+000 0+117.80	117.8	0.20	L-I		23.56	
	CALLE 18 ENTRE 5 "B" Y 7			0+000 0+128.60	128.6	0.20	L-D		25.72	
				0+000 0+131.20	131.2	0.20	L-I		26.24	
	CALLE 18 "A" ENTRE 5 "B" Y 5 "A"			0+000 0+033	33	0.20			6.6	
									329.68	

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

000000

C. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

CATALOGO DEFINITIVO

R.F.C: CABO900616EH0

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-42/2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

FECHA: 23/07/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	PRESENTE	ACUMUL.	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN						
	PRELIMINARES						
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,573.32	1.00	1.00	1.00	\$ 4,573.32
51001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION)	M2	\$ 16.51	1800	1914.64	1914.64	\$ 31,610.71
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	\$ 398.82	53	52.47	52.47	\$ 20,926.09
	PISOS Y ANDADORES						
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	\$ 517.04	575	587.10	587.10	\$ 303,554.18
PR1003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO	M3	\$ 271.36	413.24	267.30	267.30	\$ 72,534.53
ALB1002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10 X 1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	M2	\$ 597.93	1771.48	1787.76	1787.76	\$ 1,068,955.34
ALB1006	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 101.29	294.08	284.68	284.68	\$ 28,835.24
ALB1004	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CMS DE ALTO, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	\$ 578.86	294.08	329.68	329.68	\$ 190,838.56
MAMP	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCION 1:2:6, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO Y NIVELACION, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACION DEBERA SER CON LAS PIEDRAS DE MAYOR DIMENSION EN EL DESPLANTE, LAS JUNTAS NO SERAN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	M3	\$ 1,964.48	1.00	1.00	1.00	\$ 1,964.48
SUBTOTAL \$							1,723,792.45
I.V.A \$							275,806.79
TOTAL \$							1,999,599.24

000089

**DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL