



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



"2024, AÑO DE FELIPE CARRILO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".

Hopelchén, Campeche, a 13 de agosto de 2024.

OFICIO: HAH/DOP/476/2024.

ASUNTO: Trámite de pago.

C. MARÍA LETICIA CHULIN MOLINA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PRESENTE:

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la Estimación (Uno Única) de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de Ich ek, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-10/2024 a favor de la PERSONA FISICA: ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ Representado por el C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ se solicita el pago de \$1,224,253.32 (Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2024).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura electrónica No.21
- Fianza de Vicios Ocultos No. 2953809 de SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- Oficio de Notificación de Término de la Obra
- Carátula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Números Generadores
- Croquis
- Reporte Fotográfico
- Catálogo Definitivo
- Acta de Entrega del Contratista
- Acta de Entrega del Comité
- Bitácora de Obra
- Acta de Entrega Física
- Acta de Entrega Finiquito
- Proyecto Definitivo

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 09 SEP 2024 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.c.p. Archivo.

000048

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. : ZAGA9103057A2

ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO UNICA)	CONTRATISTA:	ABRAHAM FERNANDO ZAPATA
FECHA:	14/04/2024		GONZALEZ
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN	R.F.C.:	ZAGA9103057A2
MUNICIPIO:	HOPELCHEN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	ICH EK	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-10/2024	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.	\$ 1,749,725.78	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ 524,917.74	FACTURA No.:	

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 1,224,253.32 SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE ABRIL DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.97%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	1,507,906.08
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	452,515.29
SUBTOTAL:	\$	1,055,390.79
IVA 16%	\$	168,862.53
SUBTOTAL:	\$	1,224,253.32
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	1,224,253.32

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN DEED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ARO. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. : ZAGA9103057A2

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-10/2024
ESTIMACION: 1 (UNO UNICA)
FECHA: 14/04/2024

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACIÓN No.
\$ 1,508,384.29	DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024		\$ 452,515.29	14/04/2024	1 (UNO UNICA)

NO. ESTIM	PERÍODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCIÓN DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO UNICA)	DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024	\$ 1,507,906.08	\$ 452,515.29	\$ 1,055,390.79	\$ 168,862.53	\$ 1,224,253.32	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,224,253.32
TOTAL		\$ 1,507,906.08	\$ 452,515.29	\$ 1,055,390.79	\$ 168,862.53	\$ 1,224,253.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,224,253.32
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$	478.21	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)						

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN OBER COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

000049

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. : ZAGA9103057A2

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-10/2024
 ESTIMACION: 1 (UNO UNICA)
 FECHA: 14/04/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN								
I	PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 3,984.77	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 3,984.77
STRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 8.57	11,800.00	-	13,375.30	13,375.30	1,575.30	\$ 114,626.32
II	TERRACERIAS								
*TEMPO	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	\$ 9.30	11,800.00	-	13,375.30	13,375.30	1,575.30	\$ 124,390.29
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 119.81	4,251.00	-	4,156.92	4,156.92	-	\$ 498,040.59
SCAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER. KM. EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 49.54	4,251.00	-	4,156.92	4,156.92	-	\$ 205,933.82
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 42.27	4,251.00	-	4,156.92	4,156.92	-	\$ 175,713.01
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	\$ 120.47	3,270.00	-	3,197.62	3,197.62	-	\$ 385,217.28
SUBTOTAL									\$ 1,507,906.08

**DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PUBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000050

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
 SUPERVISOR DE OBRA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. : ZAGA9103057A2

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-10/2024

ESTIMACION: 1 (UNO UNICA)


FECHA: 14/04/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN									
I	PRELIMINARES									
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA								
								1.00	1.00	
									1.00	
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2								
			TRAMO 1	0+000.00	0+667.00	667.00	5.90		3935.30	
			TRAMO 2	0+000.00	0+700.00	700.00	5.90		4130.00	
			TRAMO 3	0+000.00	0+450.00	450.00	5.90		2655.00	
			TRAMO 4	0+000.00	0+450.00	450.00	5.90		2655.00	
									13375.30	
II	TERRACERIAS									
*TEMPO	DESAPALME DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2								
			TRAMO 1	0+000.00	0+667.00	667.00	5.90		3935.30	
			TRAMO 2	0+000.00	0+700.00	700.00	5.90		4130.00	
			TRAMO 3	0+000.00	0+450.00	450.00	5.90		2655.00	
			TRAMO 4	0+000.00	0+450.00	450.00	5.90		2655.00	
									13375.30	
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3								
			TRAMO 1	0+000.00	0+667.00	667.00	5.45	0.30	1417.71	
			TRAMO 2	0+000.00	0+700.00	700.00	5.45	0.30	1487.85	
			TRAMO 3	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30	956.48	
			TRAMO 4	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30	956.48	
									4818.52	
								COBRA	4156.92	
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER. KM. EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3								
			TRAMO 1	0+000.00	0+667.00	667.00	5.45	0.30	1417.71	
			TRAMO 2	0+000.00	0+700.00	700.00	5.45	0.30	1487.85	
			TRAMO 3	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30	956.48	

OPERADO
 RAMO:33-FAISMUN
 FONDO: III-2024

DIRECCION DE
 PLANEACION DE
 000051

ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA
 CARACTER PUBLICO AJENO A
 CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO
 DE LOS


 C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARQ. KENNIA DE PARRA VILLAMONTE ZAPATA
 SUPERVISOR DE OBRA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. : ZAGA9103057A2

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-10/2024

ESTIMACION: 1 (UNO UNICA)

FECHA: 14/04/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			TRAMO 4	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30	1.30	956.48
										4818.52
									COBRA	4156.92
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3								
			TRAMO 1	0+000.00	0+667.00	667.00	5.45	0.30	1.30	1417.71
			TRAMO 2	0+000.00	0+700.00	700.00	5.45	0.30	1.30	1487.85
			TRAMO 3	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30	1.30	956.48
			TRAMO 4	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30	1.30	956.48
										4818.52
									COBRA	4156.92
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3								
			TRAMO 1	0+000.00	0+667.00	667.00	5.45	0.30		1090.55
			TRAMO 2	0+000.00	0+700.00	700.00	5.45	0.30		1144.50
			TRAMO 3	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30		735.75
			TRAMO 4	0+000.00	0+450.00	450.00	5.45	0.30		735.75
										3706.55
									COBRA	3197.62

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA


C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. KENNIA DE PADILLA VILLAMONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

000057

000075

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C.: ZAGA9103057A2

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK
MUNICIPIO DE HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-10/2024
ESTIMACION: 1 (UNO UNICA)
FECHA: 14/04/2024

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	CANTIDAD	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
I	PRELIMINARES					
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 3,984.77	1.00	1.00	3,984.77
STRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 8.57	11,800.00	13,375.30	114,626.32
II	TERRACERIAS					
*TEMPO	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	\$ 9.30	11,800.00	13,375.30	124,390.29
SBAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 119.81	4,251.00	4,156.92	498,040.59
SCAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER. KM. EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 49.54	4,251.00	4,156.92	205,933.82
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 42.27	4,251.00	4,156.92	175,713.01
SR005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	\$ 120.47	3,270.00	3,197.62	385,217.28
					SUBTOTAL	\$ 1,507,906.08
					I. V. A.	\$ 241,264.98
					TOTAL	\$ 1,749,171.06

DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL