

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : URB.- URBANIZACION

SUBPROGRAMA : URB.- PARQUE PUBLICO

302597
000001

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA
COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO LINEAL
ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE
HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 01 DE AGOSTO DE 2024, **Fecha de Término:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ()

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

000007

6.- *Inversión*

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$1,487,499.82	-----	-----	\$1,487,499.82	-----
EJERCIDA:	\$1,487,455.38	-----	-----	\$1,487,455.38	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la

aportación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (FAISMUN 2024)

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
	TRABAJOS PRELIMINARES
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LÁMINA, SECCIÓN DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACIÓN DE OBRA.
CAU	CAUCHO: LOSETA CUADRADA DE 50X50CM EN RALLADURA DE HULE RECICLADO Y ACABADO SUPERFICIAL EN GRANULO PIGMENTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
ADO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO DE 20X20X8 CM EN TONO NATURAL ASENTADO SOBRE MATERIAL COMPACTADO EMPLEANDO MORTERO A BASE CEMENTO GRIS Y POLVO EN PROPORCIÓN 1:5 EN LAS PIEZAS PERIMETRALES A MODO DE GUARNICIÓN.
PINT-TRAF	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES O PISO, EN COLOR BLANCO O AMARILLO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
POS-T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO RECTO CIRCULAR DE 3.00 M DE ALTURA DIÁMETRO DE 3" CON CORTA CARBONES DE 3/16" EN LA BASE DIMENSIONES DE PLACA BASE DE 25X25 CM. JUEGO DE ANCLAS ARMADAS DE 0.50M X 3/4" GALVANIZADAS , INCLUYE: MANIOBRAS, NIVELACIÓN CABLEADO INTERNO Y SUBTERRÁNEO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
LUM-BOLAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA TIPO MINI BOLARDO, CON TECNOLOGÍA LED DE 20W, 1000 LM, 3000 K, IP65, 110-240 VAC DIAMETRO DE 22X21 CM DE ALTO CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO Y ACABADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE: MANIOBRAS, NIVELACIÓN, CABLEADO INTERNO Y SUBTERRANEO, CONEXIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
LUM-POST	SUMINISTRO DE LUMNARIA TIPO PUNTA POSTE, CON TECNOLOGIA LED DE 25W, 2580LM, 3000K, IRC-70 OPTICA TIPO V, IP66, 120-277VAC, DIMENSIONES DE 26X61X17 CM, CUREPO DE INYECCION DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
LUM-RAZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LUZ RAZANTE PARA EMPOTRAR EN PISO 1 SALIDA, CON TECNOLOGIA

	LED DE 2W, 130LM, 2700K, IRC > 82, OPTICA DE 30°, IP65, 100-305 VAC, DIAMETRO DE 7.9, 91 CMS DE ALTO, CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, INYECTADO EN ALTA PRESION, ACABADO COLOR GRIS, INCLUYE: MANIOBRAS, NIVELACIÓN, CABLEADO INTERNO Y SUBTERRANEO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
	JARDINERIA
TIERRA	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL EN AREA DE JARDINES CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
CHINO	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CESPED TIPO "CHINO", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	MOBILIARIO URBANO
BOT-BASU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLASTIMADERA Y METAL; ESTRUCTURA DE LAMINA METALICA CALIBRE 10 Y TAPA DE PLACA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PREVIO TRATAMIENTO EN FOSFATO; MEDIDAS: 0.52M X 0.52M X 1.00 M, CAPACIDAD DE 108 LITROS, INCLUYE: BASES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
SUNPLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUN PALACE, HECHO DE MADERA CON DIMENSIONES 6.40X3.60 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EJECAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADOR PARA CALISTENIA MODELO CA007, CON DIMENSIONES DE 6.95X3.29 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
MESA-PIC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE PICNIC ELABORADA DE ECOTABLA Y ECOPOLIN DE 1.80X 1.60 X .80 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	EXTRAORDINARIOS
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMNARIA TIPO PUNTA POSTE, MODELO TAUMX G2 MARCA SIMON CON TECNOLOGIA LED DE 60 WATTS CON CUERPO DE FUNDICION INYECTADA DE ALUMINIO, CUBIERTA PLANA CON ALETAS DE DISIPACIÓN, SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA POR MEDIO DE AGUA DE LUVIA PORTECCIÓN IP66 Y K09, INCLUYE: ARMADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
EXT 02	ACABADO EN MURO DE MAMPOSTERÍA A UNA CAPA A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:2:7, DE 3.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO CON LLANA, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN HECHO A BASE DE ADOCRETO DE 20X20X8 CMS EN TONO NATURAL PEGADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:5, A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXT04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO EN CORONA DE GUARNICIÓN DE CONTENCIÓN DE CICLOPISTA, SECCIÓN DE 10 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXT 05	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO CON UN PERALTE DE 18 CMS Y CON HUELLA VARIABLE, ESPESOR DE CONCRETO PROMEDIO DE 12 CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PLANCHUELEADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXT 06	FORRADO DE ESCALONES CON ADOCRETO, HECHO A BASE DE ADOCRETO DE 20X20X8 CMS EN TONO NATURAL PEGADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXT 07	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO CON UN PERALTE DE 14 CMS Y CON HUELLA VARIABLE, ESPESOR DE CONCRETO PROMEDIO DE 10 CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PLANCHUELEADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXT 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PARA MONTAR MODELO CMM001CA MARCA WOOLKFOLK, COLOCADO SOBRE DADO DE CONCRETO CON 4 ANCLAJES, CON UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS Y UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 MTS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 CON CUATRO ANCLAS HECHAS DE REDONDO DE 1/4" CON ROSCA ESTANTANDAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: 11 DE JULIO DE 2024
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-069/2024

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

000004

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal () Estatal () Municipal (X)


13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

000005


ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____


ARQ. LUCRECIA ERMILA CHE CASTILLO

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:


Vocal de Control y Vigilancia:


C. Roxana Salazar Valencia


C. Jesús Alejandro Salazar Castañeda.

Secretario:

Vocal #1:


C. Santiago García Chávez


C. Eligia Maria Bnto Colli

000006

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal



ING. EFRAIN TUN MONTOY
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS



C.OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.



. 000007

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. EFRAIN TUN MONTOY** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA**" REPRESENTADO POR EL C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN** DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-069/2024** DE FECHA **11 DE JULIO DE 2024**, DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACIÓN** SUBPROGRAMA: **PARQUE PÚBLICO** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-45/2024** DE FECHA **30 DE JULIO DEL 2024**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **01 DE AGOSTO DE 2024** Y CONCLUYERON EL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE 2024**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$ **1'487,455.38** (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **19:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</p>  <hr/> <p>ING. EFRAIN TUN MONTOY PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <hr/> <p>C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTANTE LEGAL</p>
TESTIGOS	
 <hr/> <p>ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <hr/> <p>ARQ. LUCRECIA ERMILA CHE CASTILLO SUPERVISOR DE OBRA</p>



**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

000010

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL C. **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-45/2024
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	30 DE JULIO DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1'487,456.64 C/IVA.

A

l

g



"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



PURO HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

000011

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	60 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	01 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	01 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO EN EL PLAZO PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	60 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	\$ 1'487,455.38 (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 MN)
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A

A
l
g





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

000012

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	29/09/2024	01/08/2024 AL 29/09/2024	\$ 1'487,455.38		\$ 1'487,455.38
			TOTAL		\$ 1'487,455.38

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	29/09/2024	01/08/2024 AL 29/09/2024	\$ 1'487,455.38	\$ 1'487,455.38

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **29 DE SEPTIEMBRE DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

[Handwritten signature]





**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

000013

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA
SUPERVISOR DE OBRA C

C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
CONSTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

000014

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL C. **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-069-2024** DE FECHA **11 DE JULIO DE 2024** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACIÓN**, SUBPROGRAMA: **PARQUE PÚBLICO**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-45/2024** DE FECHA **30 DE JULIO DE 2024**

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ES DECIR, UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **01 DE AGOSTO DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 1'487,455.38 (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

(Handwritten signature and number 3)





PURO HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

000015

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
	TRABAJOS PRELIMINARES
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LÁMINA, SECCIÓN DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACIÓN DE OBRA.
CAU	CAUCHO: LOSETA CUADRADA DE 50X50CM EN RALLADURA DE HULE RECICLADO Y ACABADO SUPERFICIAL EN GRANULO PIGMENTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
ADO2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO DE 20X20X8 CM EN TONO NATURAL ASENTADO SOBRE MATERIAL COMPACTADO EMPLEANDO MORTERO A BASE CEMENTO GRIS Y POLVO EN PROPORCIÓN 1:5 EN LAS PIEZAS PERIMETRALES A MODO DE GUARNICIÓN.
PINT-TRAF	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES O PISO, EN COLOR BLANCO O AMARILLO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
POS-T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO RECTO CIRCULAR DE 3.00 M DE ALTURA DIÁMETRO DE 3" CON CORTA CARBONES DE 3/16" EN LA BASE DIMENSIONES DE PLACA BASE DE 25X25 CM. JUEGO DE ANCLAS ARMADAS DE 0.50M X 3/4" GALVANIZADAS , INCLUYE: MANIOBRAS, NIVELACIÓN CABLEADO INTERNO Y SUBTERRÁNEO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
LUM-BOLAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA TIPO MINI BOLARDO, CON TECONOGÍA LED DE 20W, 1000 LM, 3000 K, IP65, 110-240 VAC DIAMETRO DE 22X21 CM DE ALTO CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO Y ACABADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE: MANIOBRAS, NIVELACIÓN, CABLEADO INTERNO Y SUBTERRANEANO, CONEXIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
LUM-POST	SUMINISTRO DE LUMNARIA TIPO PUNTA POSTE, CON TECNOLOGIA LED DE 25W, 2580LM, 3000K, IRC-70 OPTICA TIPO V, IP66, 120-277VAC, DIMENSIONES DE 26X61X17 CM, CUREPO DE INYECCION DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
LUM-RAZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LUZ RAZANTE PARA EMPOTRAR EN PISO 1 SALIDA, CON TECNOLOGIA LED DE 2W, 130LM, 2700K, IRC > 82, OPTICA DE 30°, IP65, 100-305 VAC, DIAMETRO DE 7.9, 91 CMS DE ALTO, CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, INYECTADO EN ALTA PRESION, ACABADO COLOR GRIS, INCLUYE: MANIOBRAS, NIVELACIÓN, CABLEADO INTERNO Y SUBTERRANEANO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
	JARDINERIA
TIERRA	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL EN AREA DE JARDINES CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
CHINO	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CESPED TIPO "CHINO", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	MOBILIARIO URBANO

Handwritten signature and initials





PURO

HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027

000016



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

BOT-BASU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDOR DE BASURA DE PLASTIMADERA Y METAL; ESTRUCTURA DE LAMINA METALICA CALIBRE 10 Y TAPA DE PLACA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PREVIO TRATAMIENTO EN FOSFATO; MEDIDAS: 0.52M X 0.52M X 1.00 M, CAPACIDAD DE 108 LITROS, INCLUYE: BASES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
SUNPLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUN PALACE, HECHO DE MADERA CON DIMENSIONES 6.40X3.60 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EJECAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADOR PARA CALISTENIA MODELO CA007, CON DIMENSIONES DE 6.95X3.29 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
MESA-PIC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE PICNIC ELABORADA DE ECOTABLA Y ECOPOLIN DE 1.80X 1.60 X .80 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXTRAORDINARIOS	
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMNARIA TIPO PUNTA POSTE, MODELO TAUMX G2 MARCA SIMON CON TECNOLOGIA LED DE 60 WATTS CON CUERPO DE FUNDICION INYECTADA DE ALUMINIO, CUBIERTA PLANA CON ALETAS DE DISIPACIÓN, SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA POR MEDIO DE AGUA DE LUVIA PORTECCIÓN IP66 Y KO9, INCLUYE: ARMADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
EXT 02	ACABADO EN MURO DE MAMPOSTERÍA A UNA CAPA A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:2:7, DE 3.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO CON LLANA, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN HECHO A BASE DE ADOCRETO DE 20X20X8 CMS EN TONO NATURAL PEGADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:5, A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXT04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO EN CORONA DE GUARNICIÓN DE CONTENCIÓN DE CICLOPISTA, SECCIÓN DE 10 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXT 05	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO CON UN PERALTE DE 18 CMS Y CON HUELLA VARIABLE, ESPESOR DE CONCRETO PROMEDIO DE 12 CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PLANCHUELEADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXT 06	FORRADO DE ESCALONES CON ADOCRETO, HECHO A BASE DE ADOCRETO DE 20X20X8 CMS EN TONO NATURAL PEGADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXT 07	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO CON UN PERALTE DE 14 CMS Y CON HUELLA VARIABLE, ESPESOR DE CONCRETO PROMEDIO DE 10 CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PLANCHUELEADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EXT 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PARA MONTAR MODELO CMM001CA MARCA WOOLKFOK, COLOCADO SOBRE DADO DE CONCRETO CON 4 ANCLAJES, CON UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS Y UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 MTS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 CON CUATRO ANCLAS HECHAS DE REDONDO DE 1/4" CON ROSCA ESTANTANDAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR

Handwritten blue marks, including a large '3' and a signature-like scribble.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
Estimación (Única)	01/08/2024 AL 29/09/2024	\$ 1'487,455.38	\$ 1'487,455.38	N/A
		\$ 1'487,455.38	\$ 1'487,455.38	

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS NÚMERO 24A66203 DE DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

000017

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





PURO HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUE PÚBLICO LINEAL ETAPA CUATRO EN LA COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA
SUPERVISOR DE OBRA

C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000018

01/08/2024 } deber ser lucración
29/09/2024 } ING. IRVIN OBEO

