



PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO
2024" Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemerito del Proletariado. Revolucionario v Defensor del Mavab"

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA:	MEV-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
SUBPROGRAMA:	CUARTO PARA BAÑO		
Acta de entrega – Recepción de la obra:			
"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LODALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"			
Fecha:	27 DE DICIEMBRE DE 2024	Hora:	13:00 HORAS
Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LODALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"		
Población:	HOPELCHEN, SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN, SAN FRANCISCO SUC TUC, CRUCERO SAN LUIS, ICH EK.		
Estado:	CAMPECHE		



PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO
2024" Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemerito del Proletariado. Revolucionario y Defensor del Mavab"

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
X					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 07 DE DICIEMBRE DE 2024, **Fecha de Término:** 27 DE DICIEMBRE DE 2024

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

1.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

6.- Inversión

		APORTACION			
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL OTROS
● AUTORIZADA:		\$1,074,515.32	-----	-----	\$1,074,515.32 -----
			-----	-----	-----
	Hopelchén	\$ 286,537.48	-----	-----	\$ 286,537.48 -----
			-----	-----	-----
	San Juan Bautista Sahcabchen	\$ 214,903.05	-----	-----	\$ 214,903.05 -----
			-----	-----	-----
	San Francisco Suc Tuc	\$ 214,903.05	-----	-----	\$ 214,903.05 -----
			-----	-----	-----
	Crucero San Luis	\$ 214,903.05	-----	-----	\$ 214,903.05 -----
			-----	-----	-----
	Ich Ek	\$ 143,268.69	-----	-----	\$ 143,268.69 -----
			-----	-----	-----
			-----	-----	-----
EJERCIDA:		\$1,073,032.58	-----	-----	\$1,073,032.58 -----
			-----	-----	-----

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemerito del Proletariado. Revolucionario y Defensor del Mavab"

Hopelchén	\$ 286,181.84	-----	-----	\$ 286,181.84	-----
		-----	-----		-----
San Juan	\$ 214,606.17	-----	-----	\$ 214,606.17	-----
Bautista		-----	-----		-----
Sahcabchen		-----	-----		-----
San Francisco	\$ 214,606.17	-----	-----	\$ 214,606.17	-----
Suc Tuc		-----	-----		-----
Crucero San	\$ 214,606.17	-----	-----	\$ 214,606.17	-----
Luis		-----	-----		-----
Ich Ek	\$ 143,032.23	-----	-----	\$ 143,032.23	-----
		-----	-----		-----

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FAISMUN)**

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

BAÑO A BASE DE BLOCK APLANADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES TECHO DE LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CM CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCL, ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS CON CALCRETO (C: G:P: G) 1:18:27:36 DE 4CMS DE ESPESOR, APLANADO CON PLAFOND CON MORTEROCEMENTO CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA), MUEBLES SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (SIN FOSA SEPTICA), COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y PLAFOND.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, 23 DE OCTUBRE DE 2024, 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, 22 DE NOVIEMBRE DE 2024,
Número Oficio:	COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-076/2024, COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-077/2024, COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-078/2024, COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-079/2024, COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-080/2024.



PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemerito del Proletariado. Revolucionario v Defensor del Mavab"

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)



PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO
2024" Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemerito del Proletariado. Revolucionario v Defensor del Mavab"

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RURAL, HUMANO Y FOMENTO
ECONÓMICO


CARGO: _____


L.A.P. ABRAHAM A. VENEGAS ESCAMILLA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____


ARQ. ORMAR DE JESUS RIVERO PIÑA


Nombre y firma


RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:


Vocal de Control y Vigilancia:


C. Florentino Canul Colli


C. Mayra Areli Root Root

Secretario:

Vocal #1:


C. Victor Manuel Trego.


C. Maria Asencion K Cervantes.



**PURO
HOPELCHÉN**
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO
2024" Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemerito del Proletariado. Revolucionario y Defensor del Mavab"

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

Contralor Interno Municipal

LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

BEATRIZ ASUNCION POOT EK
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

L.A.P. ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO
ECONOMICO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, ESTANDO PRESENTE EL **ING. HIRAM ARANDA CALDERON** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “**LA CONTRATANTE**”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **C. BEATRIZ ASUNCION POOT EK** DENOMINADO “**EL CONTRATISTA**”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “**CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LODALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**”, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-076/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-077/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-078/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-079/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-080/2024** DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL PROGRAMA **MEV.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, SUBPROGRAMA: **CUARTO PARA BAÑO CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DDS-FAISMUN-04/2024** DE FECHA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE **\$1,073,032.56 SON: (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, **ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.** AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA



ING. HIRAM ARANDA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BEATRIZ ASUNCION POOT EK
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS



L.A.P ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO
Y FOMENTO ECONOMICO

ARQ. OMAR DE JESUS RIVERO PIÑA
SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DIA **27 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO, **L.A.P. ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. OMAR DE JESUS RIVERO PIÑA** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA REPRESENTADA POR EL **C. BEATRIZ ASUNCION POOT EK**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-04/2024
FECHA DE FORMALIZACION:	06 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN, SAN FRANCISCO SUC TUC, CRUVERO SAN LUIS, ICH EK.
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$1,073,663.01





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAPTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	21 DÍAS NATURALES ✓
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	27 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	N/A
FECHA DE TERMINO REAL:	N/A
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	21 DÍAS NATURALES ✓
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	N/A
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024° Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab°

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: : "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(FINIQUITO)	27/12/2024	07/12/2024 AL 27/12/2024	\$ 1,073,032.58	\$ 1,073,032.58
			TOTAL	\$ 1,073,032.58

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y SE PROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA.

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(FINIQUITO)	27/12/2024	07/12/2024 AL 27/12/2024	\$ 1,073,032.58	\$ 1,073,032.58
			TOTAL	\$ 1,073,032.58

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **27 DE DICIEMBRE DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.





PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

V.-MANIFESTACION DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **27 DE DICIEMBRE DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAMP., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. OMAR DE JESUS RIVERO PIÑA

SUPERVISOR DE OBRA

C. BEATRIZ ASUNCION POOT EK

CONSTRATISTA

L.A.P. ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO.





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024° Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab°

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO, **L.A.P. ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. OMAR DE JESUS RIVERO PIÑA** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. BEATRIZ ASUCION POOT EK**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-076/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-077/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-078/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-079/2024, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-080/2024** DE FECHA **15 DE NOVIEMBRE DE 2024, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, 23 DE OCTUBRE DE 2024, 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, 22 DE NOVIEMBRE DE 2024**, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **MEV.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, SUBPROGRAMA: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **HAH-DDS-FAISMUN-04/2024** DE FECHA **06 DE DICIEMBRE DE 2024**.





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **07 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024**, ES DECIR, UN PLAZO DE 21 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIÓ EL **07 DE DICIEMBRE DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **27 DE DICIEMBRE DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,073,032.56 SON: (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LODALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN" SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO
PREELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 M. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 M, INCUYE: INSTALACION EN OBRA.
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1M DE PROFUNDIDAD, INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO(SASCAB), COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA CADA 20CM. INCUYE: FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CIMENTACION
CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
DADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.30 X 0.30 CM REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN , INCUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15 X 20 CM DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

MURO DE BLOCK HUECO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO POLVO, PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M DE SECCION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CADENA DE NIVELACION DE 0.15 X 0.20 M DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y DE VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, Y ESTUCO), HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AZOTEA

LOSE DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 0.15 X 0.20 X 0.56 M CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO CEMENTO GRIS CON CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PRETEL A BASE DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO PROP.1:5 RELLENO DE CONCRETO DE 0.20 M DE ALTURA, INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

APLANADO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5, INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL, A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCH DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

SALIDA HIDRAHULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.

INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE TRAZO, RANURADOS, CONEXIONES, EXCAVACIONES Y RELLENO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC (CHALUPA) INCLUYE : MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE 12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BITICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CANCELERIA EN PUERTAS Y VENTANAS





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

SUMINSTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3MM CON CRYSTAL FILTRASOL DE 6MM CON MRCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINSTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA LISA DE SECCION 0.86 X 2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: JALADERA DORADA DE 3", MARCO DE MADERA, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y FLETE DE LOS MATERIALES ALA OBRA.

PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y M.O.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACION DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(FINIQUITO)	27/12/2024	07/12/2024 AL 27/12/2024	\$ 1,073,032.58	\$ 1,073,032.58
			TOTAL	\$ 1,073,032.58

"los importes ya incluyen I.V.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Plano definitivo de la obra.





DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONÓMICO

2024" Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

- Archivo fotográfico
- Fianza de vicios ocultos, afianzadora, **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. OMAR DE JESUS RIVERO PIÑA

SUPERVISOR DE OBRAS

C. BEATRIZ ASUNCION POOT EK

CONSTRATISTA

L.A.P. ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO.

