



PURO HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Hopelchén, Campeche, a 05 de marzo del 2026.

OFICIO: HAH/DOP/62/2026.

ASUNTO: solicitud de pago.

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN.

PRESENTE:

A través del presente, me permito dirigirme a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (DOS FINIQUITO) de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN." con número de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-51/2025 a favor de la PERSONA FISICA: OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA se solicita el pago de \$ 66,453.16 SON: (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.)I.V.A incluido, con recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2025)

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura electrónica NO. SAE0 5
- Fianza de vicios ocultos.
- Oficio de termino de obra por parte del contratista.
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Estimación de obra
- Generadora de obra
- Reporte fotográfico
- Croquis
- Bitácora de obra
- Catalogo definitivo
- Croquis definitivo
- Notificación de finiquito de obra
- Acta entrega recepción contratista
- Acta de entrega recepción del comité de obra
- Acta de finiquito de obra
- Acta entrega física de obra
- Acta de extinción de derechos

H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2024 06 MAR 2026 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN

12:58 pm

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZARATA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

c.c.p El archivo.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.





OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
R.F.C. SAE08509226J3

CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA			
DOMICILIO:	CALLE 26, NUM. EXT. 80, ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 COLONIA NORTE, HOPELCHEN, CAMPECHE			
RFC:	SAE08509226J3	ESTADO:	CAMPECHE	FECHA: 30-dic-25

OBRA:	LOCALIDAD:	ESTIMACION No.
"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
	MUNICIPIO	
	HOPELCHEN	

CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO:	ANTICIPO	DURACIÓN DE LA OBRA.
HAH-DOP-FAISMUN-51/2025	IMPORTE S/IVA	\$ 445,234.51	PERIODO: 55
	IVA:	\$ 71,237.52	INICIO: 06-nov-25
	TOTAL C/IVA	\$ 516,472.03	TERMINO: 31-dic-25
No. FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	4374-03319-0	PERIODO DE ESTIMACION	
No. FIANZA DE ANTICIPO:	4374-03320-6	DEL:	02-dic-25
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:		AL:	30-dic-25

Recibí del Municipio de Hopelchen, Campeche, la cantidad de : \$66,453.16	AVANCE DE OBRA:
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 MXN	Financiero: 100.00%
Por concepto de pago de la estimacion No: ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)	Fisico: 100.00%

DEDUCCIONES	CALCULO DE LA ESTIMACION
0.5 % INSP. DE OBRAS. \$0.00	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$81,838.87
1.0 % OBRAS DE BENEF. SOCIAL \$0.00	AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$24,551.66
TOTAL DEDUCCIONES \$0.00	SUBTOTAL \$57,287.21
	16.00% IVA \$9,165.95
	SUBTOTAL \$66,453.16
	MENOS DEDUCCIONES \$0.00
	NETO A PAGAR \$66,453.16

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO ANT.	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	SALDOS
CONTRATO C/IVA INCLUIDO:	\$ 516,472.03	\$421,538.93	\$94,933.09		\$ 0.01
ANTICIPO S/IVA INCLUIDO:	\$ 133,570.35	\$ 109,018.69	\$24,551.66		\$ 0.00

RECIBI.

C. OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA
Contratista

REVISO.

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
Supervisor H. Ayuntamiento

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA
 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 R.F.C. SAE08509226J3

ESTADO DE CUENTA							ESTIMACION No.	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".						CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.						FECHA:	30-dic-25
IMPORTE DEL CONTRATO SIN/ IVA	PERIODO DEL CONTRATO	55	IMPORTE DEL CONVENIO S/IVA		IMPORTE ANTICIPO			LIQUIDO A PAGAR
\$445,234.51	06-nov-25	31-dic-25	\$	-	S/IVA	IVA	TOTAL	
					\$ 133,570.35	\$ 21,371.26	\$ 154,941.61	
No. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUBTOTAL	I.V.A	-1% OBRAS DE BENEF. SOCIAL	-0.5% INSP. OBRAS	
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL: 06-11-25	\$ 363,395.63	\$ 109,018.69	\$ 254,376.94	\$ 40,700.31	\$ -	\$ -	\$ 295,077.25
	AL: 01-12-25							
ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)	DEL: 02-12-25	\$ 81,838.87	\$ 24,551.66	\$ 57,287.21	\$ 9,165.95	\$ -	\$ -	\$ 66,453.16
	AL: 30-12-25							
TOTAL		\$ 445,234.50	\$ 133,570.35	\$ 311,664.15	\$ 49,866.26	\$ -	\$ -	\$ 66,453.16
SALDO DEL CONTRATO (S/IVA):		\$0.01	SALDO AMORTIZACION DE ANTICIPO S/IVA:		\$0.00			
SALDO DEL CONTRATO (C/IVA):		\$0.01	SALDO AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA:		\$0.00			
TOTAL EJERCIDO S/IVA		\$445,234.50	IVA	\$ 71,237.52	TOTAL EJERCIDO C/IVA:		\$516,472.02	

RECIBI.

C. OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA
 Contratista

REVISO.

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
 Supervisor H. Ayuntamiento

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
 DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CUERPO DE ESTIMACIÓN

C A N T I D A D E S D E O B R A								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A1	PREELIMINARES							
SHOP-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA.	M2	33.04		-	\$ 12.64	\$	-
SHOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1M DE PROFUNDIDAD, INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO.	M3	7.84		-	\$ 274.86	\$	-
SHOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO(SASCAB), COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA CADA 20CM. INCLUYE: FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	4.48		-	\$ 139.13	\$	-
						SUBTOTAL	\$	-
A2	CIMENTACION							
SHOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	6.58		-	\$ 1,479.36	\$	-
SDAD01	DADO DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.30 X 0.30 CM REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	14.00		-	\$ 667.59	\$	-
SHOP-05A	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15 X 20 CM DE SECCION CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52.50		-	\$ 360.64	\$	-
						SUBTOTAL	\$	-
A3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS							
SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M A PLOMO Y REGRIA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO POLVO, PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	91.49		-	\$ 392.79	\$	-
SCASTILL	CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M DE SECCION, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	61.60		-	\$ 321.32	\$	-

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CUERPO DE ESTIMACIÓN

C A N T I D A D E S D E O B R A							
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CONTRATO		TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	I M P O R T E
SCADENA2	CADENA DE NIVELACION DE 0.15 X 0.20 M DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52.50		-	\$ 358.02	\$ -
5PISO2	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.32		-	\$ 421.49	\$ -
5-HOP-009F	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.56		-	\$ 366.49	\$ -
5APLANA2	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	238.70		-	\$ 172.61	\$ -
5APLANA4	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y DE VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, Y ESTUCO), HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	50.40		-	\$ 103.48	\$ -
5LAMBCER	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.24		-	\$ 437.99	\$ -
5PISOCER	PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.56		-	\$ 395.96	\$ -
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL, INCLUYE:MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	10.08		-	\$ 431.84	\$ -
						SUBTOTAL	\$ -

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CUERPO DE ESTIMACIÓN

C A N T I D A D E S D E O B R A							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A4	AZOTEA						
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 0.15 X 0.20 X 0.56 M CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	27.72		-	\$ 1,229.66	\$ -
5DERRITI	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO CEMENTO GRIS CON CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	19.88		-	\$ 223.54	\$ -
5PRETEL	PRETEL A BASE DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO PROP.1:5 RELLENO DE CONCRETO DE 0.20 M DE ALTURA, INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52.50		-	\$ 241.80	\$ -
5APLANA5	APLANADO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO-CALPOLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	19.88		-	\$ 203.86	\$ -
5CHAFLAN	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5, INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M	48.30		-	\$ 105.00	\$ -
5GARGOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL, A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00		-	\$ 113.15	\$ -
5BTIN	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCH DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00		-	\$ 1,375.85	\$ -
						SUBTOTAL	\$ -
A5	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
5SALH	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	28.00		-	\$ 502.89	\$ -
5SALS2	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	7.00		-	\$ 262.76	\$ -

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CUERPO DE ESTIMACIÓN

C A N T I D A D E S D E O B R A							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5SALS4	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	7.00		-	\$ 319.03	\$ -
5H450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.	PZA	7.00		-	\$ 6,280.45	\$ -
5WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	7.00		-	\$ 2,074.00	\$ -
5LAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	7.00		-	\$ 2,631.00	\$ -
5CPVCH	INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00		-	\$ 1,668.54	\$ -
5H18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00		-	\$ 270.58	\$ -
REGALLAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ECONOMICO Y LLAVE TIPO JARDIN ECONOMICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA:	PZA	7.00		-	\$ 355.49	\$ -
						SUBTOTAL	\$ -
A6	INSTALACION ELECTRICA						
5POLIDUC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE TRAZO, RANURADOS, CONEXIONES, EXCAVACIONES Y RELLENO.	M	21.00		21.00	\$ 50.30	\$ 1,056.30
5 CHALUPA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC (CHALUPA) INCLUYE : MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7.00		7.00	\$ 54.86	\$ 384.02
5CABLE12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE 12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	63.00		63.00	\$ 37.64	\$ 2,371.32
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00		7.00	\$ 103.35	\$ 723.45

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CUERPO DE ESTIMACIÓN

C A N T I D A D E S D E O B R A							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5PV1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BITICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7.00		7.00	\$ 96.50	\$ 675.50
5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00		7.00	\$ 362.04	\$ 2,534.28
						SUBTOTAL	\$ 7,744.87
A7	CANCELERIA EN PUERTAS Y VENTANAS						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3MM CON CRYSTAL FILTRASOL DE 6MM CON MRCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.68		1.68	\$ 699.46	\$ 1,175.09
5PV1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA LISA DE SECCION 0.86 X 2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: JALADERA DORADA DE 3", MARCO DE MADERA, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y FLETE DE LOS MATERIALES ALA OBRA.	PZA	7.00		7.00	\$ 6,375.89	\$ 44,631.23
5PTAC3						SUBTOTAL	\$ 45,806.32
A8	PINTURA						
5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	250.04		250.04	\$ 83.64	\$ 20,913.35
5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y M.O.	M2	19.88		19.88	\$ 87.27	\$ 1,734.93
5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00		7.00	\$ 805.63	\$ 5,639.41
						SUBTOTAL	\$ 28,287.69

SUBTOTAL \$ **81,838.87**
IVA (16%) \$ **13,094.22**
TOTAL \$ **94,933.09**

81,838.87

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
R.F.C. SAE08509226J3

CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CUERPO DE ESTIMACIÓN

C A N T I D A D E S D E O B R A							
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CONTRATO		TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	I M P O R T E

1 890,233.63
5 908,384.76

C. OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACION:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30/12/2025

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTO	No. de	TOTAL
				ENTRE CALLE		INICIA	TERMINA				PIEZAS	
A7	SPV1	CANCELERIA EN PUERTAS Y VENTANAS SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO LINEA 2 "COLOR BLANCO CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	EJE B	1-2			0.60	0.40		7.0	1.68
											TOTAL	1.68 M2 ✓
A7	SPTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MULTIPANEL MIXTA DE SECCION 0.86 X 2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: JALADERA DORADA DE 3", MARCO DE MADERA, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y FLETE DE LOS MATERIALES ALA OBRA.	PZA	EJE 1	A-B			10.00			7.0	7.00
											TOTAL	7.00 PZA ✓
A9A	SPINT01	PINTURA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		EXTERIOR							
				EJE	1	A-B		2.40	3.05		1.00	7.32
				EJE	A	1-2		1.65	3.05		1.00	5.03
				EJE	2	A-B		2.40	3.05		1.00	7.32
				EJE	B	1-2		1.65	3.05		1.00	5.03
				EJE	A	1-2		0.40	0.60		1.00	0.24 VENTANA
								2.17	0.86		1.00	1.87 PUERTA
					INTERIOR							
				EJE	1	A-B		2.10	2.40		1.00	5.04
				EJE	A	1-2		1.35	2.40		1.00	3.24
				EJE	2	A-B		2.10	2.40		1.00	5.04
				EJE	B	1-2		1.35	2.40		1.00	3.24
				EJE	A	1-2		0.40	0.60		1.00	0.24 VENTANA
				EJE	B	1-2		2.17	0.86		1.00	1.87 PUERTA
								0.80	1.65		1.00	1.32 LAMBRIN
											SUBTOTAL	35.72
											TOTAL	7.00 TOTAL BAÑOS
											TOTAL	250.04 M2 ✓
A9A	SPINT02	PINTURA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y M.O.	M2					2.10	1.35		1.00	2.84
											TOTAL	7.00 TOTAL DE BAÑOS
											TOTAL	19.88 M2 ✓
SPLACA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGUN ESPECIFICACION DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA						1.00		7.00	7.00
											TOTAL	7.00 PZA ✓

C. OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACION:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CATALOGO DEFINITIVO

CANTIDADES DE OBRA								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO	ESTIM. 01	ESTIM. N° FINIQUITO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A1	PREELIMINARES							
SHOP-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA.	M2	33.04	33.04	0.00	33.04	\$ 12.64	\$ 417.63
SHOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1M DE PROFUNDIDAD, INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO.	M3	7.84	7.84	0.00	7.84	\$ 274.86	\$ 2,154.90
SHOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO(SASCAB), COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA CADA 20CM. INCLUYE: FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	4.48	4.48	0.00	4.48	\$ 139.13	\$ 623.30
								SUBTOTAL \$ 3,195.83
A2	CIMENTACION							
SHOP-006	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	6.58	6.58	0.00	6.58	\$ 1,479.36	\$ 9,734.19
SDAD01	DADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.30 X 0.30 CM REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	14	14.00	0.00	14.00	\$ 667.59	\$ 9,346.26
SHOP-05A	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15 X 20 CM DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52.50	52.50	0.00	52.50	\$ 360.64	\$ 18,933.60
								SUBTOTAL \$ 38,014.05
A3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS							
SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO POLVO, PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	91.49	91.49	0.00	91.49	\$ 392.79	\$ 35,936.36
SCASTILL	CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M DE SECCION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	61.6	61.60	0.00	61.60	\$ 321.32	\$ 19,793.31
SCADENA2	CADENA DE NIVELACION DE 0.15 X 0.20 M DE SECCION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52.5	52.50	0.00	52.50	\$ 358.02	\$ 18,796.05
SPISOS2M	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.32	12.32	0.00	12.32	\$ 421.49	\$ 5,192.76
5-HOP-009F	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.56	7.56	0.00	7.56	\$ 366.49	\$ 2,770.66
5APLANA2	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	238.7	238.70	0.00	238.70	\$ 172.61	\$ 41,202.01
5APLANA4	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y DE VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, Y ESTUCO), HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	50.4	50.40	0.00	50.40	\$ 103.48	\$ 5,215.39
5LAMBCE	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.24	9.24	0.00	9.24	\$ 437.99	\$ 4,047.03
5PISOCER	PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.56	7.56	0.00	7.56	\$ 395.96	\$ 2,993.46
5PISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL, INCLUYE:MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.08	10.08	0.00	10.08	\$ 431.84	\$ 4,352.95
								SUBTOTAL \$ 140,299.98
A4	AZOTEA							
5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 0.15 X 0.20 X 0.56 M CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	27.72	27.72	0.00	27.72	\$ 1,229.66	\$ 34,086.18
5DERRITI	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO CEMENTO GRIS CON CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	19.88	19.88	0.00	19.88	\$ 223.54	\$ 4,443.98



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCIO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACION:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CATALOGO DEFINITIVO

C A N T I D A D E S D E O B R A									
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CONTRATO	ESTIM. 01	ESTAM. 02 FINIQUITO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	I M P O R T E	
SPRETL	PRETEL A BASE DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO PROP.1:5 RELLENO DE CONCRETO DE 0.20 M DE ALTURA, INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52.50	52.50	0.00	52.50	\$ 241.80	\$ 12,694.50	
5APLANA5	APLANADO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	19.88	19.88	0.00	19.88	\$ 203.86	\$ 4,052.74	
SCHAFLAN	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CM POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5, INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M	48.3	48.30	0.00	48.30	\$ 105.00	\$ 5,071.50	
5GARGOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL, A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 113.15	\$ 792.05	
5BTIN	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCH DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 1,375.85	\$ 9,630.95	
							SUBTOTAL	\$ 70,771.90	
A5	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
5SALH	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	28	28.00	0.00	28.00	\$ 502.89	\$ 14,080.92	
5SALS2	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	7	7.00	0.00	7.00	\$ 262.76	\$ 1,839.32	
5SALS4	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	7	7.00	0.00	7.00	\$ 319.03	\$ 2,233.21	
5H450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 6,280.45	\$ 43,963.15	
5WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 2,074.00	\$ 14,518.00	
5LAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 2,631.00	\$ 18,417.00	
5CPVCH	INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 1,668.54	\$ 11,679.78	
5H18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 270.58	\$ 1,894.06	
REGALLAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ECONOMICO Y LLAVE TIPO JARDIN ECONOMICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA:	PZA	7.00	7.00	0.00	7.00	\$ 355.49	\$ 2,488.43	
							SUBTOTAL	\$ 111,113.87	
A6	INSTALACION ELECTRICA								
5POLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUTO NARANJA DE 19 MM (3/4"), INCLUYE TRAZO, RANURADOS, CONEXIONES, EXCAVACIONES Y RELLENO.	M	21	0.00	21.00	21.00	\$ 50.30	\$ 1,056.30	
5CHALUPA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC (CHALUPA) INCLUYE : MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7	0.00	7.00	7.00	\$ 54.86	\$ 384.02	
5CABLE12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE 12 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	63	0.00	63.00	63.00	\$ 37.64	\$ 2,371.32	
5APAGAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA BITICINO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7	0.00	7.00	7.00	\$ 103.35	\$ 723.45	
5PLACA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR Y/O CONTACTO MARCA BITICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7	0.00	7.00	7.00	\$ 96.50	\$ 675.50	
5FOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7	0.00	7.00	7.00	\$ 362.04	\$ 2,534.28	
							SUBTOTAL	\$ 7,744.87	



CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CATALOGO DEFINITIVO

CANTIDADES DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO	ESTIM. 01	FCTAM. N° FINIQUITO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A7	CANCELERIA EN PUERTAS Y VENTANAS								
5PV2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3MM CON CRYSTAL FILTRASOL DE 6MM CON MRCO DE PERFIL DE 2" Y 1-1/4". INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.68	0.00	1.68	1.68	\$ 699.46	\$ 1,175.09	
5PTAC3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA MIXTA DE SECCION .86X2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: MARCO METALICO, CERRADURA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	PZA	7	0.00	7.00	7.00	\$ 6,375.89	\$ 44,631.23	
								SUBTOTAL	\$ 45,806.32
A8	PINTURA								
5PINT01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	250.04	0.00	250.04	250.04	\$ 83.64	\$ 20,913.35	
5PINT02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y M.O.	M2	19.88	0.00	19.88	19.88	\$ 87.27	\$ 1,734.93	
5PLAAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	0.00	7.00	7.00	\$ 805.63	\$ 5,639.41	
								SUBTOTAL	\$ 28,287.69

SUBTOTAL \$ 445,234.50
IVA (16%) \$ 71,237.52
TOTAL \$ 516,472.02

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
R.F.C. SAE08509226J3

CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACION:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CATÁLOGO DEFINITIVO EL POSTE							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
A1	PRELIMINARES					\$	913.10
2 SHOP-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA M2 DE EDIFICIO, INCLUYE: BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA.		9.44	\$	12.64	\$	119.32
3 SHOP-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1M DE M3 PROFUNDIDAD, INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DEL AREA DE TRAZO		2.24	\$	274.86	\$	615.69
4 SHOP-003	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE M3 BANCO(SASCAB), COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA CADA 20CM. INCLUYE: FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		1.28	\$	139.13	\$	178.09
A2	CIMENTACION					\$	10,861.15
5 5DADO1	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA M3 REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.		1.88	\$	1,479.36	\$	2,781.19
6 SHOP-006	DADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE M 0.30 X 0.30 CM REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, ACABADO COMUN , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		4.00	\$	667.59	\$	2,670.36
7 SHOP-05A	CADENA DE DESPLANTE EN CIMENTACION DE 15 X 20 CM M DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		15.00	\$	360.64	\$	5,409.60
A3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					\$	40,085.71
8 SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M A M2 PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO POLVO, PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		26.14	\$	392.79	\$	10,267.53
9 5CASTILL	CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M DE SECCION, CONCRETO M F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		17.60	\$	321.32	\$	5,655.23
10 5CADENA2	CADENA DE NIVELACION DE 0.15 X 0.20 M DE SECCION, ML CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		15.00	\$	358.02	\$	5,370.30
11 5PISO2	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8CM DE M2 ESPESOR CON ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		3.52	\$	421.49	\$	1,483.65
12 5-HOP-009F	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.16	\$	366.49	\$	791.61
13 5APLANA2	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL- M2 POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA		68.20	\$	172.61	\$	11,772.00
14 5APLANA4	EMBOQUILLADO EN CLARO DE PUERTAS Y DE VENTANAS M CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, Y ESTUCO), HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		14.40	\$	103.48	\$	1,490.11
15 5LAMBCER	LAMBRIN DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON m2 PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		2.64	\$	437.99	\$	1,156.30
16 5PISOCER	PISO DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M PEGADO CON m2 PEGAZULEJO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		2.16	\$	395.96	\$	855.28

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
R.F.C. SAE08509226J3

CONTRATISTA	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CATÁLOGO DEFINITIVO EL POSTE					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17 SPISO2V	PISO EXTERIOR DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, COLOR NATURAL, INCLUYE:MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.88	\$ 431.84	\$ 1,243.70
A4	AZOTEA				\$ 20,220.54
18 5LOSA	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 0.15 X 0.20 X M2 0.56 M CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADA, DESCIMBRE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		7.92	\$ 1,229.66	\$ 9,738.91
19 5DERRITI	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON DERRETIDO M2 CEMENTO GRIS CON CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:28:36 DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		5.68	\$ 223.54	\$ 1,269.71
20 5PRETIL	PRETIL A BASE DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M M JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO PROP.1:5 RELLENO DE CONCRETO DE 0.20 M DE ALTURA, INCLUYE: ACABADO EN AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		15.00	\$ 241.80	\$ 3,627.00
21 5APLANAS	APLANADO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO-CAL- POLVO PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO), HASTA 3 CM, DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		5.68	\$ 203.86	\$ 1,157.92
22 5CHAFLAN	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN M AZOTEA DE 6 CM POR LADO TIPO MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5, INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA.		13.80	\$ 105.00	\$ 1,449.00
23 5GARGOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL, A PZA BASE DE GARGOLA DE CONCRETO DE LONGITUD TOTAL DE 60 CM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 113.15	\$ 226.30
24 5BTIN	FORJADO DE BASE PARA TINACO DE CONCRETO HECHO DE BLOCH DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MA DOS FILAS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 RELLENO DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 Y BASE DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 0.90 DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	2.00	\$ 1,375.85	\$ 2,751.70
A5	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				\$ 31,746.82
25 5SALH	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 13MM SAL (1/2"),(LAVABO, W.C, REGADERA Y TUBO DE JARDIN) INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		8.00	\$ 502.89	\$ 4,023.12
26 5SALS2	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 50MM (2") SAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 262.76	\$ 525.52
27 5SALS4	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC DE 100MM (4") SAL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 319.03	\$ 638.06
28 5H450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS PZA TRICAPA O DE SIMILAR CALIDAD CON CAPACIDAD DE 450 L, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.		2.00	\$ 6,280.45	\$ 12,560.90
29 5WC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C TANQUE BAJO DE PZA CERAMICA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE PRESION.		2.00	\$ 2,074.00	\$ 4,148.00
30 5LAV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE PZA COLOR BLANCO MODELO ECONOMICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.		2.00	\$ 2,631.00	\$ 5,262.00

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA



OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
R.F.C. SAE08509226J3

CONTRATISTA:	OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE EL POSTE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (SIN FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE ICH EK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN".	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2025
LOCALIDAD:	HOPELCHEN, EL POSTE, ICH EK.	FECHA:	30-dic-25

CATÁLOGO DEFINITIVO EL POSTE						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
31	5CPVCH INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE PZA CPVC DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 1,668.54	\$	3,337.08
32	5H18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE PZA 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 270.58	\$	541.16
33	REGALLAV SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA ECONOMICO Y PZA LLAVE TIPO JARDIN ECONOMICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA:		2.00	\$ 355.49	\$	710.98
A6 INSTALACION ELECTRICA					\$	2,212.82 ✓
33	5POLIDUC SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE M 19 MM (3/4"), INCLUYE TRAZO, RANURADOS, CONEXIONES, EXCAVACIONES Y RELLENO.		6.00	\$ 50.30	\$	301.80
34	5 CHALUPA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC (CHALUPA) PZA INCLUYE : MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		2.00	\$ 54.86	\$	109.72
35	5CABLE12 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE 12 M INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		18.00	\$ 37.64	\$	677.52
36	5APAGAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR MARCA PZA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 103.35	\$	206.70
38	5PLACA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADOR PZA Y/O CONTACTO MARCA BITICINO O DE SIMILAR CALIDAD DE 1-2-3 VENTANAS INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE		2.00	\$ 96.50	\$	193.00
39	5FOCO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE PLAFOND PZA TIPO SPOT EMPOTRABLE EN TECHO CON FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2.00	\$ 362.04	\$	724.08
A7 CANCELERIA EN PUERTAS Y VENTANAS					\$	13,087.52 ✓
40	5PV1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE M2 CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3MM CON CRYSTAL FILTRASOL DE 6MM CON MRCO DE PERFIL DE 2" X 1-1/4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		0.48	\$ 699.46	\$	335.74
41	5PTAC3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA PZA LISA DE SECCION 0.86 X 2.17 DE PANEL METALICO, INCLUYE: JALADERA DORADA DE 3", MARCO DE MADERA, CERRADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y FLETE DE LOS MATERIALES ALA OBRA.		2.00	\$ 6,375.89	\$	12,751.78
A8 PINTURA					\$	8,082.19 ✓
42	5PINT01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA M2 VINIMEX O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		71.44	\$ 83.64	\$	5,975.24
43	5PINT02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA M2 VINIMEX O DE SIMILAR CALIDAD EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y M.O.		5.68	\$ 87.27	\$	495.69
44	5PLAAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		2.00	\$ 805.63	\$	1,611.26
				SUBTOTAL	\$	127,209.85
				IVA (16%)	\$	20,353.58
				TOTAL	\$	147,563.43

C. OSWALDO ORENCO SANDOVAL ESTRELLA
CONTRATISTA

ING. REYNA JAQUELINE SANCHEZ CHE
SUPERVISOR DE OBRA