

Acta de Entrega-Recepción

RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: URB.-URBANIZACION

TIPO DE OBRA : ALUMBRADO PUBLICO

Acta de entrega – Recepción de la obra:

“REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.”

Fecha: **30 DE DICIEMBRE DE 2025**

Hora: **12:00 HORAS**

Nombre del proyecto: **“REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.”**

Poblacio: **BOLONCHEN DE REJON**

Estado: **CAMPECHE**

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			X		

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)


2.- **Fecha de inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, Fecha de Término: 30 DE DICIEMBRE DE 2025**

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ()

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



6.- Inversión

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,527,493.80	----- --	----- -	\$ 1,527,493.80	-----
EJERCIDA:	\$ 1,527,183.50	----- --	----- -	\$ 1,527,183.50	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 (FAISMUN 2025)

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

“REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.”

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
DESR	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL MODELO NAOS TIPO COBRA C/FOTOCELDA INTEGRADA DE 100W 65K 65-265V 100LM/W. CON GRADO DE PROTECCIÓN, CON UNA VIDA PROMEDIO DE 50,000 HRS CON CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Y OPTICAS RESISTENTES A IMPACTOS INCLUYE: TRASLADOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00



SR2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CON LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW DE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	250.00

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **13 DE OCTUBRE DE 2025**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-089/2025**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (**X**)

- 13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**
- 14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

Ing. EDGAR A. CAUVICH KUK.

Nombre y firma

POR EL COMITÉ

Presidente:

C. Gerdi Favioela Cavich Zib-

Vocal de Control y Vigilancia:

C. Glendy Guadalupe Kavich UC.

Secretario:

Vocal #1:


C. Celio Esther Peen Camas

C. Stany Icajano May Cavich.


POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal



ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN,
CAMP.



LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN,
CAMP.


POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO



C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS







ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE **BOLONCHEN DE REJON**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA **30 DE DICIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**" REPRESENTADO POR EL **C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**" A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "**REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**" DE LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-089/2025** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2025**, DEL RUBRO DE GASTO ART 33 LCF: **URB.-URBANIZACION**, TIPO DE OBRA: **ALUMBRADO PUBLICO**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-65/2025** DE FECHA **07 DE NOVIEMBRE DEL 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y CONCLUYERON EL DÍA **30 DE DICIEMBRE 2025**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,527,183.50 SON: (UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</p>  <hr/> <p>ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <hr/> <p>C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTANTE LEGAL</p>
TESTIGOS	
 <hr/> <p>ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <hr/> <p>ING. EDGAR ANTONIO CAUCH KUK SUPERVISOR DE OBRA</p>



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”

Hopelchén, Campeche, a 30 de diciembre de 2025

Oficio: HAH/DOP/753/2025

Asunto: Notificación para Finiquito de Obra.

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
CONTRATISTA.
PRESENTE

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 30 de diciembre del presente año en el que menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato **HAH-DOP-FAISMUN-65/2025** con fecha 07 de noviembre de 2025, relativo a la obra: **“REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.”**, en la localidad de **BOLONCHEN DE REJON** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con un monto de **\$1,527,183.50 SON: (UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)** I.V.A. incluido y con un periodo de ejecución de contrato del 10 de noviembre del 2025 hasta el día 30 de diciembre del 2025, han sido concluidos al 100%, siendo el 30 de diciembre del 2025 el día de termino real de dicha obra, motivo por el cual se le invita a llevar acabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día 30 de diciembre del 2025 a las 14:00 horas en el lugar de la obra.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Recibi 30 Dic 2025
Jose Ricardo Lazcano P.

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN



C.C.p. Archivo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO** REPRESENTADA POR EL **C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-65/2025
FECHA DE FORMALIZACION:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."
LOCALIDAD:	BOLONCHEN DE REJON
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$1,527,183.50 C/IVA.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	51 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	10 DE NOV DEL 2025
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	30 DE DIC DEL 2025

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	10 DE NOV DEL 2025
FECHA DE TERMINO REAL:	30 DE DIC DEL 2025
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	51 DIAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	\$1,527,183.50 C/IVA.
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A

[Handwritten signature]





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	30/12/2025	10/11/2025 AL 30/12/2025	\$1,527,183.50	\$458,155.05	\$1,527,183.50
			TOTAL		\$1,527,183.50

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	30/12/2025	10/11/2025 AL 30/12/2025	\$1,527,183.50	\$ 1,527,183.50
		TOTAL		\$ 1,527,183.50

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.** PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **30 DE DICIEMBRE DE 2025**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.





PURO

HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

ING. EDGAR ANTONIO CAUCH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

EN LA LOCALIDAD DE **BOLONCHEN DE REJON**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**" REPRESENTADO POR EL **C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**" A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "**REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**" DE LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-089/2025** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2025**, DEL RUBRO DE GASTO ART 33 LCF: **URB.-URBANIZACION**, TIPO DE OBRA: **ALUMBRADO PUBLICO**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-65/2025** DE FECHA **07 DE NOVIEMBRE DEL 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 51 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,527,183.50 SON: (UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
DESR	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL MODELO NAOS TIPO COBRA C/FOTOCELDA INTEGRADA DE 100W 65K 65-265V 100LM/W. CON GRADO DE PROTECCIÓN, CON UNA VIDA PROMEDIO DE 50,000 HRS CON CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Y OPTICAS RESISTENTES A IMPACTOS INCLUYE: TRASLADOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CON LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW DE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	250.00

[Handwritten signature]





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**
Estimación 1 (Única)	10/11/2025 AL 30/12/2025	\$1,527,183.50	\$1,527,183.50
		\$1,527,183.50	\$1,527,183.50

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- CROQUIS DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

C. JOSÉ RICARDO LAZCANO PACHECO
CONTRATISTA

**ARQ. KENNIA DE FATIMA
VILLAMONTE ZAPATA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: “**REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**”

EN LA LOCALIDAD DE **BOLONCHEN DE REJON**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA **30 DE DICIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA “**JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**” REPRESENTADO POR EL **C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**” A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “**REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**” DE LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-089/2025** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2025**, DEL RUBRO DE GASTO ART 33 LCF: **URB.-URBANIZACION**, TIPO DE OBRA: **ALUMBRADO PUBLICO**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-65/2025** DE FECHA **07 DE NOVIEMBRE DEL 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 51 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,527,183.50 SON: (UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
DESR	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA CON BRAZO METÁLICO EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: DESCONEXIONES DE CONDUCTORES EN LÍNEA VIVA EXISTENTE, DESMANTELAMIENTOS, TRASLADO DE LUMINARIAS HASTA ALMACÉN ASIGNADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL MODELO NAOS TIPO COBRA C/FOTOCELDA INTEGRADA DE 100W 65K 65-265V 100LM/W. CON GRADO DE PROTECCIÓN, CON UNA VIDA PROMEDIO DE 50,000 HRS CON CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Y OPTICAS RESISTENTES A IMPACTOS INCLUYE: TRASLADOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ABRAZADERA 2 BS, BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 - 1.5 METROS DE LARGO CON PINTURA EN COLOR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CON LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	250.00
SR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR TIPO THW DE CAL. 10 EN COLOR ROJO O NEGRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: CONECTORES TIPO YP ESPECIALES PARA CONECTAR A LA RED EXISTENTE Y EVITAR FALLAS CON PINZA ESPECIAL DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	250.00

[Handwritten signature]





PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
CONTRATISTA

**ARQ. KENNIA DE FATIMA
VILLAMONTE ZAPATA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN."

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**
Estimación 1 (Única)	10/11/2025 AL 30/12/2025	\$1,527,183.50	\$1,527,183.50
		\$1,527,183.50	\$1,527,183.50

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- CROQUIS DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

SE MANIFIESTA QUE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR LO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

