



**PURO
HOPELCHÉN**

H. Ayuntamiento Hopelchén 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA”



Hopelchén, Campeche, a 09 de ENERO de 2026

Oficio: HAH/DOP/08/2026

Asunto: Tramite de Pago.

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANEACION.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

PRESENTE

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNICA)** de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN”** en la localidad de **HOPELCHEN** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-68/2025** a favor de la PERSONA MORAL **“CONSTRUCCIONES TRIZCAR DE S.A. DE C.V.”** se solicita el pago de **\$ 410,932.67 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N) IVA INCLUIDO.** con Recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2025).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Electrónica No. 469
- Fianza de vicios ocultos No. 4374-03390-07 ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
- Caratula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Estimación de Obra
- Generadores de Obra
- Reporte Fotográfico
- croquis
- Bitácora de Obra
- Catálogo Definitivo
- Oficio de Termino de la Obra por parte del Contratista
- Notificación para Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra
- Acta de Entrega Recepción al Municipio
- Acta de Finiquito de Obra

**H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE**
2024 0.9 ENE 2026 2027
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN**
03:15 p.m.



CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



**PURO
HOPELCHÉN**

H. Ayuntamiento Hopelchén 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA”



- Acta de Entrega Física de la Obra
- Acta de Extinción de Derechos de la obra
- Plano definitivo

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZWISATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
HOP. CAM.

C.C.p. Archivo



CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
01(UNICA)
11/12/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOMICILIO	CALLE 31 ENTRE 18 Y 20 DZIBALCHE, CALKINI. CAMPECHE	
CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V			
CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	
DZIBALCHE	CAMPECHE	0	
R.F.C.	R.P.P.	C.M.I.C.	I.M.S.S.
CTR160302LY1			

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 11-nov-25 TERMINO : 10-dic-25
UBICACIÓN: HOPELCHEN MUNICIPIO:HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.	

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA	ANTICIPO C /IVA	PERIODO DE ESTIMACION:
HAH-DOP-FAISMUN-68/2025	11-nov-25	\$ 411,001.43	\$ -	DEL : 11-nov-25 AL : 10-dic-25

BUENO POR \$ 410,932.67

RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 LA CANTIDAD DE :
 \$ 410,932.67 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.)

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 384,252.30
0.2 % AL MILLAR		MAS EL 16% I.V.A.	\$ 56,680.37
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		SUBTOTAL	\$ 410,932.67
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 410,932.67
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ -		

 C. BEATRIZ ASUNCION FOOT EK REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. KENNIA DE ESTIMA VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

UBICACION: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-66/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 411,001.43 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ -

FECHA DE CONTRATO: 11-nov-25

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 11-nov-25

TERMINO: 10-dic-25

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 11-nov-25

TERMINO: 10-dic-25

ESTIMACION:

01(UNICA)

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	CUERPO DE ESTIMACION					IMPORTE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
PRELIMINARES										
SDEMM	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA , EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERIA EN BARDA PERIMETRAL. INCLUY: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3		\$ 1,166.91	5.22		4.91	0.31		\$ 5,729.53
DES10	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA.	ML		\$ 131.85	102.50		102.30	0.20		\$ 13,488.26
TOTAL DE PRELIMINARES										\$ 19,217.79
OBRA CIVIL										
SHOP-DAD	DADO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 30 X 30 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 579.93	58.03		54.60	3.43		\$ 31,664.18
SHOP-005	CADENA DE CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML		\$ 348.27	102.50		102.30	0.31		\$ 35,628.02
SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		\$ 379.07	164.65		158.44	6.21		\$ 60,059.85
SCAST15	CASTILLO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 15 X 15 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 339.31	55.20		55.42		0.22	\$ 18,804.56

C. BEATRIZ ASUNCION POOTEK
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA



CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

UBICACIÓN: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-68/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 411,001.43 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ -

FECHA DE CONTRATO: 11-nov-25

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 11-nov-25

TERMINO: 10-dic-25

PERIODO ESTIMACION:


INICIO: 11-nov-25


TERMINO: 10-dic-25

ESTIMACION:

01(UNICA)

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	CUERPO DE ESTIMACION				IMPORTE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	
CAD CER	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML		\$ 348.27	102.50		102.30		\$ 35,628.02
SAPLANA3	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:8 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		\$ 175.02	303.56		325.41		\$ 56,953.26
SPINTO1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO1000 O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		\$ 136.25	303.02		325.41		\$ 44,337.11
SCERC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL 10.5 DE 88X65 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2" @ 3.00 MT, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 974.85	55.40		53.30		\$ 51,959.51
TOTAL DE PAVIMENTOS									\$ 335,034.51
SUBTOTAL DE OBRA=									\$ 354,252.30
IVA									\$ 56,680.37
TOTAL DE OBRA									\$ 410,932.67


C. BEATRIZ ESUNCIÓN LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA



CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V

LOCALIDAD: HOPELCHEN
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
UBICACION: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-68/2025 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 411,001.43 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ -
CONVENIO: **FECHA DE CONTRATO:** 11-nov-25
INICIO CONTRATO: **PERIODO ESTIMACION:**
INICIO: 11-nov-25 **ESTIMACION:** 01 (UNICA)
TERMINO: 10-dic-25

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN						CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	
		EJE	TRAMO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.				
PRELIMINARES											
SDEMIM	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA , EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERIA EN BARRA PERIMETRAL. INCLUY: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0+000	0+036.50	0.30	0.30	2.15	12.00	2.32			
		0+036	0+054	0.30	0.30	1.60	6.00	0.86			
		0+054	102.30	0.30	0.30	1.20	16.00	1.73			
		TOTAL						4.91	M3		
DES10	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA.	0+000	0+054	54.00			1.00	54.00			
		0+054	0+102.30	48.30			1.00	48.30			
		TOTAL						102.30	ML		
		OBRA CIVIL									
SHOP-DAD	DADO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 30 X 30 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	0+000	0+036.50			2.15	12.00	25.80			
		0+036.50	0+054			1.60	6.00	9.60			
		0+054	102.30			1.20	16.00	19.20			
		TOTAL						54.60	ML		
SHOP-005	CADENA DE CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	0+000	0+054	54.00			1.00	54.00			
		0+054	0+102.30	48.30			1.00	48.30			
		TOTAL						102.30	ML		
		DEDUCCION DE AREA DE CASTILLOS									
SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	0+000	0+054	54.00	1.63	4.40	1.00	83.62			
		0+054	0+102.30	48.30	1.63	3.91	1.00	74.82			
		TOTAL=						158.44	M2		

REPRESENTANTE LEGAL

 C. BEATRIZ ASUNCION POOTEK

SUPERVISOR DE OBRA

 ARQ. WILBERIDO DE JESUS BALAM COBA



CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A DE C.V

LOCALIDAD: HOPELCHEN	UBICACION: HOPELCHEN
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.	MUNICIPIO: HOPELCHEN
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-68/2025	ESTADO: CAMPECHE
IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 411,001.43	IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ -
CONVENIO:	FECHA DE CONTRATO: 11-nov-25
INICIO CONTRATO:	PERIODO ESTIMACION:
INICIO: 11-nov-25	INICIO: 11-nov-25
TERMINO: 10-dic-25	ESTIMACION: 01(UNICA)
	TERMINO: 10-dic-25

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
SCAST15	CASTILLO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 15 X 15 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	0+000	0+054			1.63	18.00	29.34		
		0+054	0+102.3			1.63	16.00	26.08		
								TOTAL=		55.42
CADCER	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	0+000	0+054	54.00			1.00	54.00		
		0+054	0+102.30	48.30			1.00	48.30		
								TOTAL=		102.30
SEPLANAS3	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:8 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	0+000	0+054	54.00		2.03	1.00	109.62		LADO CAMPO DEPORTIVO
		0+054	0+102.30	48.30		2.03	1.00	98.05		
		0+000	0+054	54.00		2.03	1.00	109.62		LADO CENTRO DE ATENCION M.
		0+054	0+058	4.00		2.03	1.00	8.12		
						TOTAL=		325.41	M2	
SPINT01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO1000 O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	0+000	0+054	54.00		2.03	1.00	109.62		LADO CAMPO DEPORTIVO
		0+054	0+102.30	48.30		2.03	1.00	98.05		
		0+000	0+054	54.00		2.03	1.00	109.62		LADO CENTRO DE ATENCION M.
		0+054	0+058	4.00		2.03	1.00	8.12		
						TOTAL=		325.41	M2	
SCERC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2" @ 3.00 MT, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	0+000	0+053.3	53.30			1.00	53.30		
								TOTAL=		53.30

REPRESENTANTE LEGAL

C. BEATRIZ ASUNCION POOTER

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA



CONSTRUCCIONES TRIZCAR DE S.A DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
MÚLTIPLE NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-68/2025

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 11-nov-25

TERMINO: 10-dic-25

CATALOGO DEFINITIVO

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMACION	
				PRESENTE	
PRELIMINARES					
SDEMM	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA , EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERIA EN BARDA PERIMETRAL. INCLUY: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 1,166.91	4.91	\$ 5,729.53
DES10	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA.	ML	\$ 131.86	102.30	\$ 13,488.26
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 19,217.79
OBRA CIVIL					
SHOP-DAD	DADO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 30 X 30 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 579.93	54.60	\$ 31,664.18
SHOP-005	CADENA DE CIMENTACION DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	\$ 348.27	102.30	\$ 35,628.02
SHOP-007	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 379.07	158.44	\$ 60,059.85
SCAST15	CASTILLO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, DE 15 X 15 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, COLADO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 339.31	55.42	\$ 18,804.56
CADCER	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS DE SECCION CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADO C/ARMEX 15-20-4, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	\$ 348.27	102.30	\$ 35,628.02
SAPLANA3	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 175.02	325.41	\$ 56,953.26
SPINT01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO1000 O SIMILAR CALIDAD EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 136.25	325.41	\$ 44,337.11
SCERCO2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2" @ 3.00 MT, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 974.85	53.30	\$ 51,959.51
TOTAL DE OBRA CIVIL.					\$ 335,034.51
SUB. TOTAL					\$ 354,252.30
IVA 16 %					\$ 56,680.37
TOTAL					\$ 410,932.67

C. BEATRIZ ASUNCION POOT EK
REPRESENTANTE LEGAL