

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"												
PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FAISMUN-2024)												
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO (DICIEMBRE-2024-30 MARZO - 2025)												
PRIMER TRIMESTRE												
PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$113,467,297.00	\$113,459,324.57	\$90,964,191.64	\$113,459,324.57	7,972.43			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$10,162,614.80	\$10,158,458.42	\$10,162,532.46	\$10,158,458.42	4,156.38			PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Rejon	\$162,656.86	\$162,656.86	\$162,656.86	\$162,656.86	\$0.00	100.00%	100.00%	1 LOTE	1 LOTE	400
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable localidad Cancabchen Municipio de Hopelchen	Cancabchen	\$248,118.41	\$248,118.41	\$248,118.41	\$248,118.41	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$376,282.15	\$376,282.15	\$376,282.15	\$376,282.15	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad el Poste en el Municipio de Hopelchen	El Poste	\$170,880.74	\$170,880.74	\$170,880.74	\$170,880.74	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$329,859.78	\$329,859.78	\$329,859.78	\$329,859.78	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	300
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcalot Akal Municipio de Hopelchen	Xcalot Akal	\$346,665.40	\$346,665.40	\$346,665.40	\$346,665.40	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion del sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Suc Tuc Municipio de Hopelchén	Suc-Tuc	\$223,898.54	\$223,898.54	\$223,898.54	\$223,898.54	\$0.00	100.00%	100.00%	2 PZAS	2 PZAS	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchén	Xmejia	\$276,122.53	\$276,122.53	\$276,122.53	\$276,122.53	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la colonia san martin pozo siete localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$222,809.62	\$222,809.62	\$222,809.62	\$222,809.62	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Yaxche Akal Municipio de Hopelchén	Yaxche Akal	\$368,469.33	\$368,469.33	\$368,469.33	\$368,469.33	\$0.00	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$191,837.24	\$191,837.24	\$191,837.24	\$191,837.24	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de chen coh Municipio de Hopelchén	Chen coh	\$267,250.81	\$267,250.81	\$267,250.81	\$267,250.81	\$0.00	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	120



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxché	\$282,894.97	\$282,894.97	\$282,894.97	\$282,894.97	\$0.00	100.00%	100.00%	80 ML	80 ML	100
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la colonia el tamarindo pozo cuatro localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$295,673.85	\$295,673.85	\$295,673.85	\$295,673.85	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcupil en el Municipio de Hopelchén	Xcupil	\$2,178,723.61	\$2,177,270.96	\$2,178,723.61	\$2,177,270.96	\$1,452.65	100.00%	99.94%	125 ML	125 ML	200
APO	Construcción de pozo profundo de agua entubada en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchén	Xmaben	\$2,199,728.08	\$2,197,106.69	\$2,199,728.08	\$2,197,106.69	\$2,621.39	100.00%	100.00%	140 ML	140 ML	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bolonchen de Rejon pozo dos municipio de Hopelchen	Bolonchen de rejon	\$407,538.14	\$407,538.14	\$407,538.14	\$407,538.14	\$0.00	100.00%	100.00%	180 ML	180ML	200
APO	Rehabilitación de sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Crucero San Luis en el Municipio de Hopelchen	CruceroSanLuis	\$487,449.54	\$487,449.54	\$487,449.54	\$487,449.54	\$0.00	100.00%	100.00%	52 PZAS	52 PZAS	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmaben municipio de Hopelchen	Xmaben	\$331,359.74	\$331,359.74	\$331,359.74	\$331,359.74	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la colonia campo de aviaco pozo tres en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$345,081.65	\$345,059.28	\$345,059.28	\$345,059.28	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Chan chen Municipio de Hopelchen	Chan chen	\$219,355.81	\$219,314.99	\$219,314.99	\$219,314.99	\$0.00	100.00%	100.00%	80 ML	80 ML	100
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchen	Xmaben	\$229,958.00	\$229,938.85	\$229,938.85	\$229,938.85	\$19.15	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	100

PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$42,621,562.02	\$42,621,423.17	\$42,628,044.59	\$42,621,423.17	\$138.85					
URB	Rehabilitacion de calle con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de Ich ek municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$2,999,450.43	\$2,999,450.43	\$2,999,911.68	\$2,999,450.43	\$0.00	100.00%	100.00%	2,973.80 M2	2,974.50 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de Suc Tuc municipio de Hopelchen	Suc Tuc	\$2,499,328.23	\$2,499,328.23	\$2,499,335.07	\$2,499,328.23	\$0.00	100.00%	100.00%	2,148.95 M2	2,522.14 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de santa rita becanchen municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$2,999,927.20	\$2,999,927.20	\$2,999,947.36	\$2,999,927.20	\$0.00	100.00%	100.00%	3,030.19 M2	3,030.12 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de Dzibalchen municipio de Hopelchen	Dzibalchen	\$2,699,927.41	\$2,699,927.41	\$2,699,985.46	\$2,699,927.41	\$0.00	100.00%	100.00%	2,592.16 M2	2,393.52 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de bolonchen de rejon Municipio de Hopelchén	Bolonchen de Rejon	\$2,148,022.05	\$2,148,022.05	\$2,149,823.99	\$2,148,022.05	\$0.00	100.00%	100.00%	1,629.89 M2	2,007.89 M	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la Localidad vicente guerrero iturbide Municipio de Hopelchén Etapa Uno	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,115,118.87	\$2,115,118.87	\$2,115,304.45	\$2,115,118.87	\$0.00	100.00%	100.00%	2,076.M2	2,136.20 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la Localidad vicente guerrero iturbide Municipio de Hopelchén Etapa Dos	Vicente Guerrero Iturbide	\$988,056.73	\$988,056.73	\$988,191.11	\$988,056.73	\$0.00	100.00%	100.00%	966.00 M2	999.51 M2	75
URB	rehabilitación de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de chunchintok municipio de Hopelchén	Chunchintok	\$2,849,945.83	\$2,849,945.83	\$2,849,994.38	\$2,849,945.83	\$0.00	100.00%	100.00%	2,845.17 .M2	2,845.70 M2	130
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la localidad xcupil municipio de Hopelchen	Xcupil	\$1,499,410.60	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$0.01	100.00%	100.00%	1,948.76 M2	1,948.80 M2	75
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$1,749,648.31	\$1,749,648.31	\$1,749,910.88	\$1,749,648.31	\$0.00	100.00%	100.00%	4,102.24 M2	4,102.24 M2	170
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de xmbén Municipio de Hopelchen	Xmben	\$2,499,684.26	\$2,499,684.26	\$2,499,886.07	\$2,499,684.26	\$0.00	100.00%	100.00%	2,148.95 M2	2,040.50 M 2	170
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Uno	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,522,102.05	\$1,522,102.05	\$1,522,975.16	\$1,522,102.05	\$0.00	100.00%	100.00%	1,980.96 M2	2,026.50 M2	75



PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Dos	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,125,458.66	\$1,125,458.66	\$1,126,082.64	\$1,125,458.66	\$0.00	100.00%	100.00%	1,464 M2	1,497.00 M2	72
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en colonia san isidro localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$333,365.46	\$333,365.46	\$333,369.63	\$333,365.46	\$0.00	100.00%	100.00%	360.00 M2	360.00 M2	100
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia Campo de aviacion Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$359,809.11	\$359,809.11	\$360,343.11	\$359,809.11	\$0.00	100.00%	100.00%	444.00 M2	438.00 M2	100
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia el Tamarindo Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$676,432.18	\$676,432.18	\$676,531.94	\$676,432.18	\$0.00	100.00%	100.00%	854.00 M2	855.00 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia santa cruz Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$484,857.99	\$484,857.99	\$484,857.99	\$484,857.99	\$0.00	100.00%	100.00%	612.00 M2	612.00 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia san luis Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$625,038.44	\$625,038.44	\$625,074.58	\$625,038.44	\$0.00	100.00%	100.00%	789.27 M2	787.06 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia san martin localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,798,295.05	\$2,798,295.05	\$2,798,662.99	\$2,798,295.05	\$0.00	100.00%	100.00%	3,432.00 M2	3,638.12 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la localidad de Bolonchen de Rejon municipio de Hopelchen	Bolonchen de rejon	\$1,799,160.09	\$1,799,160.09	\$1,799,924.92	\$1,799,160.09	\$0.00	100.00%	100.00%	3,509.50 M2	3,490.00M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con Pavimento asfaltico en la Colonia San Isidro Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,199,262.92	\$2,199,262.92	\$2,199,354.85	\$2,199,262.92	\$0.00	100.00%	100.00%	5,147.39 M2	5,140.59 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en colonia san isidro calle seis (Mirador) localidad de Hopelchen municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$1,680,686.83	\$1,680,665.17	\$1,680,665.18	\$1,680,665.17	\$21.66	100.00%	100.00%	4,196.52 M2	4,196.52 M2	100
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la colonia campo aviacion calle once (cementerio) localidad de Hopelchen municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$1,985,028.54	\$1,985,006.63	\$1,985,006.64	\$1,985,006.63	\$21.91	100.00%	100.00%	1,910.92 M2	1,910.92 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la colonia dolores lazn calle siete (secundaria) localidad de Hopelchen municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$1,983,544.78	\$1,983,449.51	\$1,983,493.92	\$1,983,449.51	\$95.27	100.00%	100.00%	2,180.94 M2	2,180.94 M2	150

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



3

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PROG.	GUARNICIONES Y BANQUETAS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$1,999,599.24	\$1,999,599.24	\$1,999,959.64	\$1,999,599.24	\$0.00					
URB	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la colonia dolores lazn localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$1,999,599.24	\$1,999,599.24	\$1,999,959.64	\$1,999,599.24	\$0.00	100.00%	100.00%	1,771.48 M2	1,771.48 M2	200
PROG.	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$0.00	100.00%				
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San isidro localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$808,726.05	\$808,726.05	\$808,726.05	\$808,726.05	\$0.00	100.00%	100.00%	58 PZAS	58 PZAS	290
URB	Rehabilitación de alumbrado público colonia campo de aviación localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$753,334.52	\$753,334.52	\$753,334.52	\$753,334.52	\$0.00	100.00%	100.00%	54 PZAS	54 PZAS	270
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San Martín localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$850,269.70	\$850,269.70	\$850,269.70	\$850,269.70	\$0.00	100.00%	100.00%	61 PZAS	61 PZAS	305
PROG.	CAMINOS SACACOSECHA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$9,184,628.25	\$9,184,628.25	\$9,185,312.35	\$9,184,628.25	\$0.00					
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Pachuitz Municipio de Hopelchen	Pachuitz	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	2.50 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$1,749,171.06	\$1,749,171.06	\$1,749,725.78	\$1,749,171.06	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	2.30 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchen	Xmaben	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$0.00	100.00%	100.00%	2.6 KM	2.00 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Bolonchen Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Rejon	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	2 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$1,749,479.17	\$1,749,479.17	\$1,749,608.55	\$1,749,479.17	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	1.85 KM	100
PROG.	ESPACIOS PUBLICOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$3,374,969.25	\$3,374,904.27	\$3,381,335.89	\$3,374,904.27	\$64.98	0.00%				
URB	ampliacion electrica de espacio publico multideportivo en la localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$301,264.04	\$301,264.04	\$307,630.68	\$301,264.04	\$0.00	100.00%	100.00%	400 M2	400 M2	150
URB	ampliacion electrica de espacio publico multideportivo en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$275,036.89	\$275,036.89	\$275,036.89	\$275,036.89	\$0.00	100.00%	100.00%	400 M2	400 M2	150
URB	construccion de espacio publico multideportivo en la localidad de Vicente guerrero Iturbide Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero (Iturbide)	\$2,798,668.32	\$2,798,603.34	\$2,798,668.32	\$2,798,603.34	\$64.98	100.00%	100.00%	1,749 M2	1,749 M2	200

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO

OFICINA: 996.822.00.18



PROG.	INFRAESTRUCTURA CICLISTA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$6,299,183.18	\$6,299,183.18	\$6,299,658.69	\$6,299,183.18	\$0.00					
URB	Construcción de ciclovia ITS localidad Hopelchen Municipio de Hopelchén Etapa Dos	HOPELCHEN	\$3,149,769.37	\$3,149,769.37	\$3,149,832.74	\$3,149,769.37	\$0.00	100.00%	100.00%	4,400.00 M2	5,390.52 M2	300
URB	Construcción de ciclovia Hopelchén Entronque XtampaK en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	HOPELCHEN	\$3,149,413.81	\$3,149,413.81	\$3,149,825.95	\$3,149,413.81	\$0.00	100.00%	100.00%	5,100.00 M2	5,100.0 M2	200
PROG.	PARQUE PUBLICO	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$3,987,452.41	\$3,987,451.15	\$3,987,453.79	\$3,987,451.15	\$1.26					
URB	Construcción y equipamiento Parque Público lineal Etapa tres en la colonia dolores lanz localidad de hopelchén municipio de hopelchén	Hopelchén	\$2,499,995.77	\$2,499,995.77	\$2,499,997.15	\$2,499,995.77	\$0.00	100.00%	100.00%	1,684.65 M2	1,684.65 M2	200
URB	Construcción y equipamiento de parque publico lineal etapa cuatro colonia dolores lanz localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$1,487,456.64	\$1,487,455.38	\$1,487,456.64	\$1,487,455.38	\$1.26	100.00%	100.00%	754 M2	754 M2	200
PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$7,890,481.24	\$7,889,611.63	\$7,900,760.14	\$7,889,611.63	\$869.61					
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Colonia campo de Aviacion localidad de Hopelchén Municipio DE hopelchén	Hopelchén	\$473,229.87	\$473,229.87	\$474,061.26	\$473,229.87	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Colonia san martin localidad de Hopelchén Municipio de hopelchén	Hopelchén	\$473,229.87	\$473,229.87	\$474,061.26	\$473,229.87	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de San Juan Bautista Sahacabchen Municipio de Hopelchén	San Juan Bautista Sahacabchen	\$473,229.87	\$473,229.87	\$474,061.26	\$473,229.87	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Suc Tuc Municipio de Hopelchén	Suc-Tuc	\$473,229.85	\$473,229.85	\$474,061.26	\$473,229.85	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchén	Crucero san Luis LUIS	\$473,229.84	\$473,229.84	\$474,061.26	\$473,229.84	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Ich Ek	\$473,229.84	\$473,229.84	\$474,061.26	\$473,229.84	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la localidad el poste Municipio de Hopelchén	El POSTE	\$473,438.55	\$473,438.55	\$473,952.65	\$473,438.55	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Katab Municipio de Hopelchén	Katab	\$473,438.56	\$473,438.56	\$473,952.65	\$473,438.56	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12

Handwritten signature and number 3.

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcalot Akal Municipio de Hopelchén	Xcalot Akal	\$315,625.72	\$315,625.72	\$315,968.43	\$315,625.72	\$0.00	100.00%	100.00%	36.98 M2	36.98 M2	8
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Komchen Municipio de Hopelchén	Komchen	\$473,438.57	\$473,438.57	\$473,952.65	\$473,438.57	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchén	Santa Rita Becanchen	\$315,625.72	\$315,625.72	\$315,968.43	\$315,625.72	\$0.00	100.00%	100.00%	36.98 M2	36.98 M2	8
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchén	Xcupil	\$473,438.56	\$473,438.56	\$473,952.65	\$473,438.56	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejón	\$631,317.45	\$631,317.45	\$632,107.20	\$631,317.45	\$0.00	100.00%	100.00%	73.93 M2	73.93 M2	16
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchén	Chunyaxnic	\$473,488.09	\$473,488.09	\$474,080.40	\$473,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxché	\$473,488.09	\$473,488.09	\$474,080.40	\$473,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xculoc Municipio de Hopelchén	Xculoc	\$473,488.09	\$473,488.09	\$474,080.40	\$473,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcanahaltun Huechil Unidos Municipio de Hopelchén	Xcanahaltun Huechil Unidos	\$474,314.70	\$473,445.09	\$474,296.72	\$473,445.09	\$869.61	100.00%	99.82%	100.14 M2	100.14 M2	15

Handwritten signature and the number 3.

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



Handwritten signature.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$3,008,644.79	\$3,005,903.51	\$3,006,803.82	\$3,005,903.51	\$2,741.28					
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la colonia campo de aviacion localidad Hopelchen municipio de hopelchen	Hopelchén	\$286,537.49	\$286,181.84	\$286,307.91	\$286,181.84	\$355.65	100.00%	99.96%	52.28 M2	52.28 M2	20
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad de San Juan bautista sahcabchen Municipio de Hopelchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$214,903.11	\$214,606.17	\$214,732.26	\$214,606.17	\$296.94	100.00%	99.94%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad de San Francisco Suc Tuc Municipio de Hopelchen	Suc-Tuc	\$214,903.11	\$214,606.17	\$214,732.26	\$214,606.17	\$296.94	100.00%	99.94%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchen	Crucero san Luis LUIS	\$214,903.11	\$214,606.17	\$214,732.26	\$214,606.17	\$296.94	100.00%	99.94%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad de Ich Ek Munipio de Hopelchen	Ich Ek	\$143,268.74	\$143,032.23	\$143,158.32	\$143,032.23	\$236.51	100.00%	99.91%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Xcupil Munipio de Hopelchen	Xcupil	\$214,903.11	\$214,889.98	\$214,889.98	\$214,889.98	\$13.13	100.00%	100.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$214,903.11	\$214,889.98	\$214,889.98	\$214,889.98	\$13.13	100.00%	100.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Komchen Municipio de Hopelchen	Komchen	\$214,903.11	\$214,889.98	\$214,889.98	\$214,889.98	\$13.13	100.00%	100.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Bolonchen Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejón	\$214,904.35	\$214,657.96	\$214,702.93	\$214,657.96	\$246.39	100.00%	99.98%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Bolonchen Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejón	\$143,268.74	\$143,090.18	\$143,135.16	\$143,090.18	\$178.56	100.00%	99.97%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Katab Municipio de Hopelchen	Katab	\$143,268.74	\$143,262.29	\$143,262.29	\$143,262.29	\$6.45	100.00%	100.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad El Poste Municipio de Hopelchen	El POSTE	\$143,268.74	\$143,262.29	\$143,262.29	\$143,262.29	\$6.45	100.00%	100.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Xcanahaltun Huechil Unidos Municipio de Hopelchén	Xcanahaltun Huechil Unidos	\$143,268.74	\$143,090.18	\$143,135.16	\$143,090.18	\$178.56	100.00%	99.96%	26.14 M2	26.14 M2	10

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
 OFICINA: 996 822 00 18



10

10

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$214,903.11	\$214,657.73	\$214,702.72	\$214,657.73	\$245.38	100.00%	99.97%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchen	San Antonio Yaxché	\$143,268.74	\$143,090.18	\$143,135.16	\$143,090.18	\$178.56	100.00%	99.97%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en la localidad Xculoc Municipio de Hopelchen	Xculoc	\$143,268.74	\$143,090.18	\$143,135.16	\$143,090.18	\$178.56	100.00%	99.96%	26.14 M2	26.14 M2	10

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PROG.	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REG.	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$3,404,018.91	\$3,404,018.84	\$0.00	\$3,404,018.84	\$0.07					
U9	Progra de Gastos Indirectos	Hopelchén C.M.	\$3,404,018.91	\$2,269,335.84	\$0.00	\$2,269,335.84	\$0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	1 INFORME	200
U9	Progra de Gastos Indirectos	Hopelchén C.M.		\$1,134,683.00	\$0.00	\$1,134,683.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	1 INFORME	200

PAGO CRÉDITO BANOBRAS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
OBRA		\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$19,121,812.64	\$0.00					
PAGO CRÉDITO BANOBRAS	Hopelchén C.M.	\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$19,121,812.64	\$0.00	100.00%	100.00%			

LIC DIEGO ABRAHAM ROSALES GONZALEZ
DIRECCION DE PLANEACION

LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE CONTRATORIA
LIC. MANUEL JESUS SOANCAUT BENECOMO
DIRECTOR DE CONTRATORIA - A IV.

ARD. RENIARDE FATHABALLA MONTE ZAPATA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

L.A.P. ABRAHAM ALBERTO VENEGAS ESCAMILLA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE PLANEACION
HOP CAM

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
TESORERIA
HOP CAM

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
HOP. CAM.