



PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

Hopelchén, Campeche, a 06 de Diciembre de 2024

OFICIO: HAH/DOP/134/2024.

Asunto: Solicitud de Trámite de pago.

LIC. DIEGO ARMANDO YERBES GONZÁLEZ
P R E S E N T E

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA)** de la obra: **"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**, en la localidad de **CHAN CHEN**, en el Municipio de Hopelchén, Campeche, con número de contrato **HAH-DOP-FAISMUN-54/2024** a favor de la Persona Física **JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**, se solicita el pago **\$219,314.99** (Son: Doscientos diecinueve mil trescientos catorce pesos 99/100 M.N) con recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2024).

Se anexa la siguiente documentación.

- Factura electrónica **No. 344**
- Contrato de Obra **No. HAH-DOP-FAISMUN-54/2024**
- Fianza de Cumplimiento **No.10271-00456-6**
- Fianza de Vicios Ocultos **No. 10271-00464-5**
- 3 Invitaciones a las empresas a participar en la licitación
- 3 Oficios de las empresas aceptando la invitación a participar en la licitación
- Acta de fallo
- 3 presupuestos
- **PROPUESTA TECNICA**
- Acta de nacimiento, copia del credencial de elector, CURP, R.F.C., recibo de pago de Padrón de contratistas
- Curriculum de la empresa
- Estados financieros y declaración de hacienda
- Constancia de visita al sitio de obra
- Catálogo de Maquinaria y Equipo de Construcción
- Catálogo de Mano de Obra
- Programa de Obra en porcentajes
- Declaración de conocimiento de Especificaciones de Obra
- Declaración de NO encontrarse en los Supuestos del Artículo 34
- **PROPUESTA ECONOMICA**
- Programa de Ejecución y Montos Mensuales
- Análisis de Costo Horario de Maquinaria y equipo de Construcción, Catálogo de Auxiliares, Análisis de costos de Auxiliares, Análisis de cuadrillas a Mano de Obra, Personal Técnico, Administrativo y de Campo

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000031

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III 2024





PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

- Cálculo de Indirectos ✓
- Cálculo del porcentaje de Utilidad ✓
- Cálculo de Financiamiento ✓
- Catálogo de Materiales ✓
- Cálculo del Factor Salario Real ✓
- Integración del Factor Salario Real ✓
- Oficio de asignación de superintendente de Obra ✓
- Oficio de Aviso de Inicio de Obra ✓
- Oficio de Asignación de Supervisor ✓
- Caratula de estimación ✓
- Estado de cuenta ✓
- Estimación de Obra ✓
- Generadores de Obra ✓
- Reporte Fotográfico ✓
- Croquis ✓
- Bitácora de Obra ✓
- Catálogo Definitivo ✓
- Oficio de término de Obra por parte de contratista ✓
- Notificación para finiquito de Obra ✓
- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra ✓
- Acta de Entrega Recepción al Municipio ✓
- Acta de Finiquito de Obra ✓
- Acta de Entrega Física de la Obra ✓
- Acta de Extinción de Dominio ✓

DIRECCION DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

000032

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE

2024 06 DIC 2024 2027

03:25
DIRECCION DE PLANEACION

RECIBIDO

C.C.p. Archivo



ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

R.F.C: LAPR810509UR0

ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA)	CONTRATISTA:	JOSE RICARDO
FECHA:	03/12/2024		LAZCANO PACHECO
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	R.F.C.:	LAPR810509UR0
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	CHAN CHEN	REG. I.M.S.S:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-54/2024	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A:	\$ 219,314.99	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):			

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 219,314.99 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.:

1 (UNICA)

POR TRABAJOS EFECTUADOS

EN EL PERIODO DEL

19 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL

03 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$ 189,064.65
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ -
SUBTOTAL:	\$ 189,064.65
IVA 16%:	\$ 30,250.34
SUBTOTAL:	\$ 219,314.99
MENOS DEDUCCIONES:	
ALCANCE NETO:	\$ 219,314.99

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO: 33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTADO DE CUENTA
R.F.C: LAPR810509UR0

LOCALIDAD: CHAN CHEN

FECHA: 03/12/2024

**DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024**

JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

CUERPO DE ESTIMACION

R.F.C: LAPR810509URO

PERIODO: DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-54/2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

FECHA: 03/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: CHAN CHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN								
	PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,658.27	1.00		1.00	1.00		\$ 4,658.27
DESM15	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARIANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS,	PZA	\$ 42,921.64	1.00		1.00	1.00		\$ 42,921.64
DESAR15	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP A TENSION REDUCIDA Y LIBRANZA DE MEDIA TENSION. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 3,484.97	1		1.00	1.00		\$ 3,484.97
	EQUIPAMIENTO DE POZO								
MOT15	SUMINISTRO DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA	PZA	\$ 31,828.93	1		1.00	1.00		\$ 31,828.93
BOM15	SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE OBRA	PZA	\$ 24,655.55	1		1.00	1.00		\$ 24,655.55
INELEC	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	PZA	\$ 4,981.38	1.00		1.00	1.00		\$ 4,981.38
TUB340	SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO DE 3" CEDULA DE 40 DE 6.00 ML, INCLUYE. FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA	PZA	\$ 4,982.81	4.00		4.00	4.00		\$ 19,931.24
INSCBOM	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE DESCARGA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" RECUPERADO DE 80 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE. CABLE MARINO TRIFASICO RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3" X 0.50 M, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3" X 100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV CED 40 A 3", DOS VALVULAS CHECK PARA	PZA	\$ 56,602.67	1.00		1.00	1.00		\$ 56,602.67
SUBTOTAL									\$ 189,064.65
I.V.A									\$ 30,250.34
TOTAL									\$ 219,314.99

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000048

DIRECCION DE
PLANEACION
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C. JOSE FIMBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: LAPR810509U0

PERIODO: DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-54/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: 1 (UNICA)

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA: 03/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: CHAN CHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN									
	PRELIMINARES									
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA						1	1	
									1.00	
DESM15	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARIANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS, INCUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y MAQUINARIA	PZA								
								1	1.00	
									1.00	
DESAR15	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP A TENSION REDUCIDA Y LIBRANZA DE MEDIA TENSION. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA								
								1	1.00	
									1.00	
MOT15	SUMINISTRO DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA	PZA								
								1	1.00	
									1.00	
BOM15	SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE OBRA	PZA								
								1	1.00	
									1.00	
INELEC	INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	PZA								
								1	1.00	
									1.00	

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGALESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

000050

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: LAPR810509UR0

PERIODO: DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-54/2024

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 03/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: CHAN CHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
TUB340	SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO DE 3" CEDULA DE 40 DE 6.00 ML, INCLUYE. FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA	PZA								
				LETRA "D"				4.00	4.00	
									4.00	
INSCBOM	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE DESCARGA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" RECUPERADO DE 80 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE. CABLE MARINO TRIFASICO RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3" X 0.50 M, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3" X 100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV CED 40 A 3", DOS VALVULAS CHECK PARA COLUMNA DE 4", EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA								
				DE LA LETRA "C" A LA "F"				1.00	1.00	
									1.00	

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

000051

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

CATALOGO DEFINITIVO

R.F.C: LAPR810509UR0

PERIODO: DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-54/2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

FECHA: 03/12/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: CHAN CHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
	PRELIMINARES					
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,658.27	1.00	1.00	\$ 4,658.27
DESM15	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARIANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS,	PZA	\$ 42,921.64	1.00	1.00	\$ 42,921.64
DESAR15	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP A TENSION REDUCIDA Y LIBRANZA DE MEDIA TENSION. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 3,484.97	1	1.00	\$ 3,484.97
	EQUIPAMIENTO DE POZO					
MOT15	SUMINISTRO DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA	PZA	\$ 31,828.93	1	1.00	\$ 31,828.93
BOM15	SUMINISTRO DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP MONOFASICO DE 230 VOLTS, FRANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE OBRA	PZA	\$ 24,655.55	1	1.00	\$ 24,655.55
INELEC	INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	PZA	\$ 4,981.38	1.00	1.00	\$ 4,981.38
TUB340	SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO DE 3" CEDULA DE 40 DE 6.00 ML, INCLUYE. FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA	PZA	\$ 4,982.81	4.00	4.00	\$ 19,931.24
INSCBOM	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE DESCARGA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" RECUPERADO DE 80 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE. CABLE MARINO TRIFASICO RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3" X 0.50 M, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3" X 100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV CED 40 A 3", DOS VALVULAS CHECK PARA	PZA	\$ 56,602.67	1.00	1.00	\$ 56,602.67
SUBTOTAL \$						189,064.65
I.V.A \$						30,250.34
TOTAL \$						219,314.99
SON: (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)						

000062

ESTE PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO
PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FIUBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA